



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547**Αναρτητέο**

Περιστερί: 17/8/2015

Αρ. Πρωτ.: 2460

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤης αριθμ. **26^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **158/2015** της Ε.Ε.

Στις 3 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Περιστερί, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **26^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 17/07/2015

Σύνολο μελών : 3
 Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς – μέλος
 Απόντες : 0 Κανείς
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1^ο** θέμα της Η.Δ. περί: «**Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή στεγανοποίησης Δημοτικού κολυμβητηρίου Αιγάλεω"**» και λέει τα εξής:

Το έργο «Κατασκευή στεγανοποίησης Δημοτικού κολυμβητηρίου Αιγάλεω», συνολικής δαπάνης 54.630,58€ (πλέον ΦΠΑ), εκτελέστηκε από τον ανάδοχο Παπαδόπουλο Αγησίλαο και περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 05/12/2013. Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου εγκρίθηκε με την 188/2014 ΑΔΑ ΒΘΧΠΟΡΕΓ-Ρ65) απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ. Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ με την υπ' αριθμ. 89/2015 ΑΔΑ Ψ4ΡΛΟΡΕΓ-ΞΦΣ) απόφασή της, όρισε την επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου. Η Επιτροπή, με επιτόπια επίσκεψη, αφού έκανε το σχετικό έλεγχο στις εκτελεσθείσες εργασίες, προχώρησε στην οριστική παραλαβή του έργου συντάσσοντας το αντίστοιχο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή στεγανοποίησης Δημοτικού κολυμβητηρίου Αιγάλεω".

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Την υπ' αριθ. 13/14 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9)
4. Την υπ' αριθ. 15/14 απόφαση του Δ.Σ περί: "Ψήφισμα προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2015" (ΑΔΑ:ΩΠ6ΘΟΡΕΓ-ΗΥΔ) που εγκρίθηκε με το 86278/56408/27.01.015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και ισχύει σήμερα
5. Το από 2 Ιουνίου 2015, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του ανωτέρου έργου
6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή στεγανοποίησης Δημοτικού κολυμβητηρίου Αιγάλεω", που επισυνάπεται στη παρούσα απόφαση

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **158/2015** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Νίκος Ζενέτος
Θωμάς Κοτσαμπάς

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστερί, 03/08/2015

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:

DocID: 18557 - MasterDocID: 4009 - Απόφαση ΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Σ.Δ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ... / ... /

Αρ. Πρωτ.

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜ.
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εκτελεσθεισών εργασιών από τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΑΓΗΣΙΛΑΟ Ανάδοχο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»

Στο Περιστέρι σήμερα, την Τρίτη (02) του μηνός Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη του έτους 2015, οι υπογράφωντες:

1. Μαντζαβινάτου Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού (πρόεδρος της επιτροπής)
2. Χωματά Σοφία, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος του ΑΣΔΑ
3. Κοτσαμπάς Θωμάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ.Δ.Α,

που ορισθήκαμε με την υπ' αριθμ. 89/2015 (ΑΔΑ Ψ4ΡΛΟΡΕΓ-ΞΦΣ), απόφαση της Ε.Ε. του Α.Σ.Δ.Α., ως Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» και έχοντας υπόψη ότι:

(1) Το παραλαμβανόμενο έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 31/31-05-2013 τεχνική μελέτη που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Δ.Α και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 126/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΙΟΡΕΓ-Η5Χ, ΚΜΔΗΣ: 13REQ001506149 2013-06-14) απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, προϋπολογισμού 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(2) Οι όροι δημοπράτησης καταρτίστηκαν με την 129/2013(ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΡΕΓ-Ζ21) απόφαση της Ε.Ε. του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας.

(3) Η δημοπρασία έγινε στις 25/06/2013 κατά την οποία ανάδοχος αναδείχτηκε ο Παπαδόπουλος Αγησίλαος που έδωσε έκπτωση 7,00% επί των τιμών του προϋπολογισμού μελέτης.

(4) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κατακυρώθηκε με την 155/13 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΟΡΕΓ-Θ1Θ) απόφαση της Ε. Ε. του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας .

(5) Στις 04 Σεπτεμβρίου του 2013 υπογράφηκε το με αριθμ. πρωτ. 2934/4.9.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΡΕΓ-Ξ00, ΚΜΔΗΣ: 13ΣΥΜΝ001608392 2013-09-06) συμφωνητικό για το ποσό των 55.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. που προέκυψε μετά την αφαίρεση της εκπτώσεως από τον προϋπολογισμό της μελέτης.

(6) Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν (50) ημερολογιακές ημέρες και έληγε στις 24/10/2013. Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την υπ αριθμ. 304/2013 απόφασή της (ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΕΓ-Μ8Ε) ενέκρινε την χορήγηση παράτασης έως τις 08/12/2013. Το έργο τελείωσε στις 05/12/2013 όπως φαίνεται και από το σχετικό πρωτόκολλο περαιώσεως επομένως το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα.

(7) Συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που εγκρίθηκε με την 304/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΕΓ-Μ8Ε) απόφαση της Ε.Ε. του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας .

(8) Η συνολική δαπάνη του έργου, έφθασε στα 67.195,61 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

(9) Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 188/2014 (ΑΔΑ ΒΘΧΠΟΡΕΓ-Ρ65) απόφαση της ΕΕ του ΑΣΔΑ.

- (10) Το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης και λειτουργίας.
- (11) Το άρθρο 6 της ΕΣΥ στο οποίο προβλέπεται χρόνος εγγύησης 15 μήνες για το σύνολο των εργασιών.
- (12) Το γεγονός ότι παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως.
- (13) Επισημαίνεται ότι στο φάκελο του έργου υπήρχε ενημερωμένος ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου αντίγραφο του οποίου κατατέθηκε από τον ανάδοχο στον κύριο του έργου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη και το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, ενημερώθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο του έργου για τις ενέργειες ελέγχου πιθανής διαρροής της μεμβράνης στεγανοποίησης που έγιναν την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2014. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών και των μέτρων αποκατάστασης, αποτυπώνονται στο με αρ.πρωτ. 4059/12-11-14 έγγραφο του ΑΣΔΑ προς το Δήμαρχο Αιγάλεω και στο με αρ.πρωτ. 58608/14-11-14 απαντητικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω, τα οποία πλέον αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου και έκρινε ότι οι παραλαμβανόμενες εργασίες, είναι έντεχνες και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.

Τέλος διαπιστώθηκε τμηματική αποκατάσταση των αρμών της περιβάλλουσας την πισίνα πλακόστρωσης, που εκτελέστηκε από το Δήμο Αιγάλεω, εργασία που δεν περιλαμβάνεται στο προς παραλαβή έργο.

Κατόπιν των παραπάνω,

Προβήκαμε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3669/2008 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που διέπουν την παρούσα εργολαβία του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» στην **Οριστική Παραλαβή** του έργου.

Ο ανάδοχος του έργου κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ εκλήθη αρμοδίως, παρέστη στην παραλαβή και υπογράφει το παρόν πρωτόκολλο χωρίς επιφύλαξη. Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφηκε όπως παρακάτω και ένα (1) αντίγραφο παραδόθηκε στον ανάδοχο του έργου.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΙ 02/06/2015

Οι Παραλαμβάνοντες

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Ανάδοχος

Ο παραδούς Μηχ/κός

MANTZABINATOY IΩANNA

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΩΜΑΤΑ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ