

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστερί, 12134

Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστερί: 27/12/2016

Αρ. Πρωτ.: 3811

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **42^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **232/2016** της Ε.Ε.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Περιστερί, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **42^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 15/12/2016

Σύνολο μελών : 3

Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος –
Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς – μέλος

Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1^ο** θέμα της Ε.Η.Δ. περί: «**Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ"**» και λέει τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το τμήμα Κατασκευής και Εκτέλεσης Έργων εισηγείται στον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ το θέμα περί: Λήψης απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ», και λέει τα εξής:

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την υπ' αρ. 153/2016 απόφασή της (ΑΔΑ: 7Ω19ΟΡΕΓ-ΣΜΕ) χορήγησε παράταση με αναθεώρηση της συνολική προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος μέχρι τις 30/09/2016.

Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. 2894/30-09-2016 έγγραφό του κατέθεσε αίτημα για τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/12/2016, επικαλούμενος γεγονότα που επέφεραν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητά του, δηλαδή τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας, τα προβλήματα στη λειτουργία και στην

χρηματοδότηση των τραπεζών και την καθυστέρηση παράδοσης των κλιματιστικών μηχανημάτων στο χώρο του εργοταξίου από την προμηθεύτρια εταιρεία KLIMART A.E.. Κατόπιν ο ΑΣΔΑ με το υπ' αρ. έγγραφό του ζήτησε από τον ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ την χορήγηση προέγκρισης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31/12/2016, σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου και το υπ' αρ. 726/30-03-2016 έγγραφο του ΕΦΔ, η οποία εκκρεμεί μέχρι και σήμερα.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με το υπ' αρ. 3719/19-12-2016 έγγραφό του κατέθεσε νέο αίτημα για τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος, κατά εκατόν ογδόντα δύο (182) ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/03/2017, καθώς, όπως ισχυρίζεται επικαλούμενος και το προηγούμενο σχετικό αίτημά του, οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του αλλά σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος στα αιτήματά του επικαλείται τους παρακάτω λόγους, που καθιστούν την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μη αποκλειστική υπαιτιότητά του:

- 1) Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα τα τελευταία χρόνια καθώς και η καθυστέρηση στην πληρωμή των λογαριασμών του έργου,
- 2) Η καθυστέρηση στην παράδοση των κλιματιστικών μονάδων, η οποία θα γινόταν την 12η Αυγούστου 2016, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της προμηθεύτριας εταιρείας KLIMART A.E., τελικά πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2016 και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που έπονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα,
- 3) Προβλήματα στη λειτουργία και χρηματοδότηση των τραπεζών, λόγω των οποίων έχουν παγώσει όλες οι χρηματοδοτήσεις προς την ανάδοχο εταιρεία.

Επιπλέον και στα δύο αιτήματά του ο ανάδοχος αναφέρει ότι "οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται δεν ανάγονται σε καμία περίπτωση σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου αλλά σε λόγους ανωτέρας βίας και σε λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου."

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την υπ' αρ. 153/2016 απόφασή της και μετά από σχετική εισήγηση της δικηγόρου κ. Δήμητρας Λιαροστάθη έχει αποδεχτεί ότι τόσο οι οικονομικές συνθήκες όσο και η δυσλειτουργία του τραπεζικού κλάδου, δύναται να αποτελούν λόγο ανωτέρας βίας, ο οποίος να δικαιολογεί την καθυστέρηση στην αποπεράτωση του έργου για όσο χρόνο διαρκεί αυτός ο λόγος. χωρίς η καθυστέρηση αυτή να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Όσον αφορά δε, την επικαλούμενη από τον ανάδοχο καθυστέρηση πληρωμής των λογαριασμών του έργου, αυτή δεν ευσταθεί, διότι όπως προκύπτει και από τα δεδομένα των σχετικών φακέλων, που έχουν καταχωρηθεί και στο ΟΠΣ, οι λογαριασμοί έχουν εξοφληθεί αμέσως μετά την υποβολή στην Υπηρεσία όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών (τιμολόγια, ενημερότητες κλπ).

Σχετικά δε, με την καθυστέρηση στην παράδοση των κλιματιστικών μονάδων, θεωρούμε ότι δεν αποτελεί λόγο που ανάγεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αφού όπως τεκμαίρεται από τη σχετική βεβαίωση της προμηθεύτριας εταιρείας KLIMART A.E, αυτή παρέδωσε στον ανάδοχο τον εν λόγω εξοπλισμό στις 22/11/2016, ενώ ο ανάδοχος είχε εγγυηθεί την πληρωμή τους με επιστολή της Τράπεζας Αττικής στις 04/07/2016. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από επίσκεψη στο εργοτάξιο διαπίστωσε ότι οι κλιματιστικές μονάδες έχουν τοποθετηθεί στο σύνολο τους στο αντλιοστάσιο του κτιρίου, ενώ ήδη συνεργείο του αναδόχου εργάζεται για την υλοποίηση των απαιτούμενων συνδέσεων, σύμφωνα με τη μελέτη.

Η Υπηρεσία τέλος, θεωρεί εντελώς αδικαιολόγητη την αναφορά του αναδόχου και σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου στην καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών, ισχυρισμός άλλωστε, που δεν απορρέει από τα εν λόγω αιτήματα παράτασης.

Με βάση τα ανωτέρω προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να ληφθεί σήμερα απόφαση για:

- Παράταση με αναθεώρηση τιμών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά εκατόν ογδόντα δύο (182) ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/03/1017
- Παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31/03/1017
- Η απόφαση να ληφθεί υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει υπογράψει ο ΑΣΔΑ.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α' 114), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 (ΦΕΚ Α' 116), όπως ισχύουν
3. Την υπ' αριθ. 13/14 απόφαση του Δ.Σ. περί:"Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9)
4. Την υπ' αριθ. 12/15 απόφαση του Δ.Σ περί:"Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2016" (ΑΔΑ:72ΥΣΟΡΕΓ-Η06) που εγκρίθηκε με το 95307/51260/11.01.16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ 55/13.1.16) και ισχύει σήμερα
5. Το υπ' αριθ.2894/30.9.2016 (πρωτ. ΑΣΔΑ) αίτημα του εταιρείας ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ
6. Την υπ' αριθ.153/16 απόφαση της Ε.Ε του ΑΣΔΑ (ΑΔΑ:7Ω19ΟΡΕΓ-ΣΜΕ)
7. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 3767/21.12.16)
8. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Την παράταση με αναθεώρηση τιμών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά εκατόν ογδόντα δύο (182) ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/03/1017
- Την παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31/03/2017
- Η απόφαση για την παράταση λαμβάνεται υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει υπογράψει ο ΑΣΔΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **232/2016** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Νίκος Ζενέτος
Θωμάς Κοτσαμπάς

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 21/12/2016

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:

::(2)Α ΣΔΑ-ΓΔ-ΔΤΥ (Τεχνική) () ::(4)Α ΣΔΑ-ΓΔ-ΔΙΔΟΥ (Διοικητική/Οικονομική) ()

DocID: 30761 - MasterDocID: 7596 - Απόφαση ΕΕ - 30761