



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:1663/14.04.08

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **12^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **075/08** της Ε.Ε.

Στις 11 Απριλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στο Περιστερί, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **12^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 04/04/2008.

Σύνολο μελών : 7

Παρόντες : 7 Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Φώτης Μαρκόπουλος,, Ιωάννης Μελάς,, Νίκος Σαράντης, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος – Μέλη

Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1^ο θέμα Η.Δ. περί: «Έγκρισης χορήγησης παράτασης του έργου "Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γ. Παπανδρέου και παρόδων"»** και λέει τα εξής:

Στις 24 Νοεμβρίου 2006 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του ΑΣΔΑ και του αναδόχου του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων», σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ήταν τέσσερις (4) μήνες.

Όμως οι εργασίες δεν ξεκίνησαν, επειδή καθυστέρησε η ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης του έργου υπογειοποίησης του ηλεκτρικού δικτύου της οδού Γ. Παπανδρέου, από τον Δήμο Χαϊδαρίου, στη ΔΕΗ.

Σε συνάντηση στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου, μεταξύ των εκπροσώπων της ΔΕΗ, του Δήμου Χαϊδαρίου και του ΑΣΔΑ, παρουσία του Δημάρχου Χαϊδαρίου και του αρμόδιου Αντιδημάρχου, διαπιστώθηκε ότι η έναρξη των εργασιών του έργου θα μπορούσε να γίνει μετά την 20/04/2007 λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων της ΔΕΗ.

Έτσι ο ανάδοχος του έργου πριν από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, με την αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 845/06-03-07 αίτησή του, ζήτησε τη χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσής του κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι την 24/08/2007.

Σε απάντηση του αιτήματος του αναδόχου, η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 61/07 απόφασή της, χορήγησε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι την 24/08/2007.

Τελικά οι εργασίες του έργου του ΑΣΔΑ άρχισαν την 05/07/2007 και έτσι η Ε.Ε. με την 145/07 απόφασή της χορήγησε παράταση του χρόνου περαίωσης του κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλ. μέχρι την 24/12/2007.

Το έργο της ΔΕΗ ολοκληρώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2007, με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών του δικού μας έργου.



Προέκυψε δε επιπλέον καθυστέρηση (α) λόγω μερικής τροποποίησης πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και χώρων στάθμευσης, όσο και τους κυβόλιθους, τοποθέτηση τεσσάρων πύλλαρ αντί των αρχικά προβλεπόμενων δύο κλπ.) και (β) από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που υπήρχαν κάποιες μέρες (έντονες βροχοπτώσεις).

Έτσι ο ανάδοχος του έργου, με αίτησή του (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 4932/18-12-07), ζητάει χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης του, κατά 113 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 15/04/2008.

Η Ε.Ε. με την 22/08 απόφασή της, ενέκρινε τη χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου, μέχρι την 15/04/2008.

Οι αλλαγές που προέκυψαν στη μελέτη (αλλαγή πλακοστρώσεων με πλάκες και κυβόλιθους, τοποθέτηση τεσσάρων (4) πύλλαρ κλπ) επέβαλαν την ανάγκη σύνταξης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου, ο οποίος αφού συντάχτηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. του ΑΣΔΑ, στάλθηκε στο ΣΔΕΝΑ για γνωμοδότηση, χωρίς μέχρι σήμερα να μας έχει διαβιβαστεί αυτή η γνωμοδότηση.

Επίσης από την 07/02/08, υπάρχει προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, που επέβαλλε τη διακοπή των εργασιών στα τμήματα της οδού Γ. Παπανδρέου, επί των οποίων έχουν πρόσωπο τα υπ' αριθμ. 171, 172, 200, 201 και 215^Α οικοδομικά τετράγωνα του Δήμου Χαϊδαρίου.

Έτσι υπάρχει μια αντικειμενική καθυστέρηση των εργασιών, μέχρι να επιλυθούν τα παραπάνω ζητήματα.

Γι' αυτό ο ανάδοχος του έργου, με αίτησή του (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1332/26-03-08), ζητάει χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης του, μέχρι την 15/08/2008.

Προτείνω, λοιπόν, να αποδεχτούμε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και να ληφθεί σήμερα απόφαση για την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων» μέχρι την 15/08/2008.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α' 114/06), την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 23/07 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2008, την 03/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 1^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 04/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 2^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων» μέχρι την 15/08/2008.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Αίτηση αναδόχου
2. Εισήγηση για παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου



Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **075/08** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Ο Πρόεδρος
Λάμπρος Σπ. Μίχος

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη
Νικήτας Καμαρινόπουλος
Φώτης Μαρκόπουλος
Ιωάννης Μελάς
Νίκος Σαράντης
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 11/04/2008
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας