



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:2374/12.06.08

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **20^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **132/08** της Ε.Ε.

Στις 11 Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Περιστερί, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **20^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 06/06/2008.

Σύνολο μελών : 7

Παρόντες : 7 Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Φώτης Μαρκόπουλος,, Ιωάννης Μελάς, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Νίκος Σαράντης, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος – Μέλη

Απόντες :0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **4^ο θέμα Η.Δ. περί: «Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ, του 2^{ου} και του 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και χορήγηση παράτασης του έργου "Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ Γ397 στην περιοχή Κακοσούλι"»** και λέει τα εξής:

Το έργο "Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ Γ397 στην περιοχή Κακοσούλι" δημοπρατήθηκε στις 19/01/2006 και σύμφωνα με τα πρακτικά της δημοπρασίας ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ «Γ. Παπουτσής – Ν. Σκευάκης» με έκπτωση 43,00% επί των τιμών του Τιμολογίου.

Στις 31/03/2006 υπογράφηκε το με αρ. πρωτ.1352/31-03-06 Εργολαβικό Συμφωνητικό για 246.491,33 € πλέον ΦΠΑ 46.833,35 €. Με την υπ' αριθμ. 214/07 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου που ανέρχεται στο ποσό των 121.181,68 € (πλέον ΦΠΑ 23.024,52 €).

Η αρχική διάρκεια του παραπάνω έργου ήταν έξι μήνες και έληξε στις 30/09/2006. Με διαδοχικές αποφάσεις της Ε.Ε. δόθηκαν παρατάσεις έως 30/12/2007.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τη δαπάνη που προκύπτει από αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών με ανάλωση των επί έλαττον δαπανών και των απροβλέπτων της συμπληρωματικής σύμβασης και το 2^ο και 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν για να τιμολογήσουν τις νέες εργασίες, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου. Η δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ έκλεισε σε ισοζύγιο με το ποσό των συμβάσεων δηλ. 437.530,88 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ οι αυξομειώσεις των εργασιών και η εισαγωγή νέων τιμών μονάδων εργασιών καλύπτονται από το κονδύλι των απροβλέπτων, το οποίο διαμορφώνεται στο ποσόν των 0 €.

Η Τ.Υ. του Α.Σ.Δ.Α. θεώρησε τον 3^ο Α.Π.Ε. και το 2^ο και 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.



Επιπλέον, κατόπιν σχετικής αίτησης του αναδόχου (αρ.πρωτ. 5080/27.12.07) και επειδή η αύξηση του τεχνικού αντικειμένου του έργου το απαιτεί, ζητείται η χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά έξι μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30/06/2008.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, προτείνω να εγκρίνουμε το 3^ο ΑΠΕ, το 2^ο και 3^ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου καθώς και να εγκρίνουμε τη χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά έξι μήνες, δηλ. μέχρι τις 30/06/2008.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α' 114/06), την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 23/07 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2008, την 03/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 1^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 04/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 2^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 06/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 3^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 07/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 4^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 2^ο και 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. Γ397 στην περιοχή Κακοσούλι»
- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρω έργου κατά έξι μήνες, δηλ. μέχρι τις 30/06/2008.

Συνημμένα: 1) Σχετική Αιτιολογική Έκθεση, 1^{ος} Α.Π.Ε., 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

2) Αίτηση χορήγησης παράτασης του αναδόχου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **132/08** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη

Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος

Φώτης Μαρκόπουλος – Μέλη

Νικήτας Καμαρινόπουλος

Νίκος Σαράντης

Ιωάννης Μελάς

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 11/06/2008

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας