



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:4238/22.09.08

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **33^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **201/08** της Ε.Ε.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **33^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 12/09/2008.

Σύνολο μελών : 7

Παρόντες : 6 Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Φώτης Μαρκόπουλος,, Ιωάννης Μελάς,, Νίκος Σαράντης, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος – Μέλη

Απόντες : 1 Νικήτας Καμαρινόπουλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **4^ο θέμα Η.Δ. περί: «Εκδίκαση ένστασης για το έργο "Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων"»** και λέει τα εξής:

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος στην Ειδική Δήλωση διακοπής του έργου σχετικά:

1. Με την μη έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
2. Με την εκτέλεση εργασιών πριν από την έγκριση του σχετικού Α.Π.Ε.
3. Με την επίβλεψη των έργων από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
4. Με την έγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών των σιδηροδρόμων και των φωτιστικών σωμάτων για το έργο

είναι πλήρως αβάσιμοι και ανακριβείς. Συγκεκριμένα:

1) Σχετικά με τη μη έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών:

Η υπηρεσία, με την πρόοδο των εργασιών διαπίστωσε την ανάγκη σύνταξης 3^{ου} Α.Π.Ε. επειδή σύμφωνα με τις δικές της προμετρήσεις έπρεπε να συμπεριληφθούν εκ νέου ποσότητες εργασιών που αφορούν στις σχετιζόμενες με την ασφαλτόστρωση της οδού εργασίες και είχαν μηδενιστεί με τον 2^ο Α.Π.Ε.

Για το λόγο αυτό η υπηρεσία έγκαιρα συνέταξε σχέδιο 3^{ου} Α.Π.Ε. το οποίο ανεπίσημα απέστειλε στον ανάδοχο για να διατυπώσετε τυχόν δικές του παρατηρήσεις.

Παρά τις συνεχείς όμως οχλήσεις της υπηρεσίας μας, αυτός ουδέποτε ανταποκρίθηκε. Στην συνέχεια υπέβαλε ένσταση, η οποία είναι και τυπικά αβάσιμη αφού δεν υπάρχει η πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά της οποίας υποτίθεται ότι στρέφεται.

2) Σχετικά με την εκτέλεση εργασιών πριν από την έγκριση του σχετικού Α.Π.Ε.:

Στην ένστασή του αναδόχου αναφέρονται ως εξωσυμβατικές εργασίες α) τα μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς και τα οχήματα και β) οι χωματουργικές και ασφατικές εργασίες σε τμήμα του έργου αναγκαίες



επίσης για την ασφάλεια των πεζών και οχημάτων. Η υπηρεσία έχει κατ' επανάληψη ενημερώσει τον ανάδοχο, προφορικά και εγγράφως ότι η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας με δική του δαπάνη αποτελεί συμβατική του υποχρέωση (άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ.), ενώ οι χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες στις οποίες αναφέρεται στην ένστασή του περιέχονται στο τιμολόγιο της μελέτης και δεν αποτελούν εξωσυμβατικό αντικείμενο.

Η άμεση εκτέλεση των εργασιών αυτών, ούτως ή άλλως ήταν επιβεβλημένη για την ασφάλεια των πεζών και των οχημάτων στον τόπο του έργου. Το επείγον της εκτέλεσής τους διαπιστώνεται άλλωστε και στο σχετικό με αρ. πρωτ. 2981/30-06-08 έγγραφο της αρμόδιας Τροχαίας Αιγάλεω.

Με βάση τα παραπάνω ή εκτέλεσή τους επιτρέπεται και πριν από τη σύνταξη του σχετικού Α.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 44 του Π.Δ. 609/85 όπου προβλέπεται ότι: «Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες (εκτός των περιπτώσεων της παρ.6) του προηγούμενου άρθρου, μπορεί να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη συγκριτικού πίνακα». Οι έγγραφες εντολές της υπηρεσίας νομιμοποιούν την εκτέλεση των εργασιών αυτών και η μη έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. που επικαλείται ο ανάδοχος δεν αποτελεί εμπόδιο για τη συνέχιση των εργασιών.

3) Σχετικά με την επίβλεψη των έργων από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία:

Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η οποία σε όλο το διάστημα που εκτελούνται εργασίες είναι παρούσα. Την περίοδο της κανονικής άδειας των ορισθέντων ως επιβλεπόντων του έργου, ήταν παρών πάντα ο Δ/ντης της Τ.Υ. του ΑΣΔΑ, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 609/85 και ν.1418/84, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν). Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους αμέσους βοηθούς του προϊσταμένου της Διευθύνουσας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται με το έργο. Πουθενά στο νόμο δεν προβλέπεται η ότι εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο συναρτάται από τη συνεχή παρουσία της επίβλεψης. Θα ίσχυε κάτι τέτοιο μόνο στην περίπτωση που ο ανάδοχος είχε ειδοποιήσει την Δ/σα Υπηρεσία περί εκτέλεσης αφανών εργασιών και δεν είχαν εμφανιστεί οι επιβλέποντες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εκτελέστηκε καμία αφανής εργασία κατά το διάστημα διάρκειας της κανονικής άδειας των επιβλεπόντων, ούτε υπήρξε σχετική ενημέρωση από τον ανάδοχο προφορική ή γραπτή. Συνεπώς ούτε ο ισχυρισμός αυτός του αναδόχου ευσταθεί.

4) Σχετικά με την έγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών των σιδηροδρόμων και των φωτιστικών σωμάτων για το έργο

Η γνωστοποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των σιδηροδρόμων και των φωτιστικών σωμάτων έχει γίνει με τη χορήγηση της μελέτης του έργου κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η Υπηρεσία ζήτησε έγκαιρα από τον ανάδοχο την υποβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών, προδιαγραφών και πιστοποιητικών των συγκεκριμένων σιδηροδρόμων και φωτιστικών σωμάτων, που σκόπευε να χρησιμοποιήσει στο έργο καθώς και δείγμα του φωτιστικού σώματος, όπως είχε συμβατική υποχρέωση. Ο ανάδοχος αρνήθηκε την υποβολή δείγματος φωτιστικού και μέχρι σήμερα δεν έχει υποβάλει πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και πιστοποιητικά. Αντ' αυτών έχει αποστείλει τα υπ' αριθ. πρωτ. 3206/10-7-08 και 3349/18-7-08 έγγραφα του παραθέτοντας ελλιπή τεχνικά χαρακτηριστικά, γεγονός για το οποίο έχει ενημερωθεί από τη Δ/νση Υπηρεσία και παρόλα αυτά δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια.



Επίσης έχοντας υπόψη το γεγονός ότι στην ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου δεν αναφέρονται αναλυτικά τα τμήματα του έργου και οι εργασίες που υπολείπονται να εκτελεστούν καθώς και οι λόγοι που εμποδίζουν την ολοκλήρωση τους και την αντίστοιχη υπαιτιότητα του φορέα, όπως επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 609/85, καθώς και το επί της ουσίας ανακριβές και αβάσιμο των λόγων που επικαλείται ο ανάδοχος, θεωρούμε την ένσταση που κατέθεσε ως μη βάσιμη και τυπικά και ουσιαστικά.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α' 114/06), την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 23/07 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2008, την 03/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 1^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 04/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 2^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 06/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 3^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 07/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 4^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 09/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 5^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Απορρίπτει την ένσταση της Κ/Ξ Β. ΡΑΠΤΗΣ – Ε. ΑΔΑΜΙΔΟΥ αναδόχου του έργου «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Γεωργίου Παπανδρέου και Παρόδων» κατά 1) της με αρ. πρωτ. 3772/12-08-2008 αποφάσεως του διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ δια της οποίας απορρίπτεται η εκ μέρους του αναδόχου 3753/11-08-2008 ειδική δήλωση διακοπή εργασιών και 2) κάθε άλλης συναφούς πράξης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **201/08** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη
Φώτης Μαρκόπουλος
Ιωάννης Μελάς
Νίκος Σαράντης
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 19/09/2008
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας