



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:4759/29.10.08

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **38^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **225/08** της Ε.Ε.

Στις 29 Οκτωβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στο Περιστερί, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **38^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 20/10/2008.

Σύνολο μελών : 7

Παρόντες : 7 Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Φώτης Μαρκόπουλος,, Ιωάννης Μελάς,, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Νίκος Σαράντης, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος – Μέλη

Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1^ο** θέμα Η.Δ. περί: **«Εκδίκασης ένστασης για το έργο "Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των οδών Γ. Παπανδρέου και παρόδων»** και λέει τα εξής:

Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. τις διατάξεις του Ν.3263/04 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 171/87 και του π.δ. 186/96 καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις του άρθ.61 του Ν.3669/08 (Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων)
2. την από 27/8/2008 ένσταση του αναδόχου του ανωτέρου έργου
3. την από 30/ 09 /2008 εισήγηση του Συνδέσμου προς το ΣΔΕΝΑ, η οποία κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 4370 έγγραφο
4. την υπ' αριθ. πρωτ.109/24.10.08 γνωμοδότηση του ΣΔΕΝΑ επί της ενστάσεως του αναδόχου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
5. το γεγονός ότι ο ανάδοχος κατά το διάστημα από 18/8/08 έως σήμερα έχει προβεί στις εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίων ώστε να δίνεται με ασφάλεια η κίνηση των πεζών και των εργαζομένων, στην ολοκλήρωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και στην προσκόμιση στο χώρο του έργου των φωτιστικών σωμάτων και ιστών
6. το άρθρο 6 παρ. 7 του Ν.3263/04 σύμφωνα με το οποίο «...μεταξύ δε των λόγων αποδοχής (της ένστασης) μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου» και ύστερα από διαλογική συζήτηση



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρά το γεγονός ότι κρίνει ότι οι νομικοί και πραγματικοί λόγοι, που αναφέρονται τόσο στις υπ' αριθ. πρωτ. 3525/28.7.08 και 3789/08 ειδική πρόσκληση έκπτωσης και απόφαση περί έκπτωσης του αναδόχου αντίστοιχα όσο και στο υπ' αριθ. 4370/30-9-08 εισηγητικό σημείωμα προς το ΣΔΕΝΑ, ισχύουν (όπως άλλωστε προκύπτει τελικά και από τη γνωμοδότηση του ΣΔΕΝΑ) δεδομένου ότι διαπιστώθηκε από την ΔΥ ότι υπάρχει καταφανής βελτίωση του ρυθμού και της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών, έτσι ώστε πιθανολογείται βάσιμα η έντεχνη εκτέλεση του έργου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι μικρότερο από το διάστημα που θα απαιτηθεί για τις διαδικασίες ανάθεσης του υπόλοιπου έργου σε νέο ανάδοχο μετά από την έκπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν προβαίνει στην οριστικοποίηση της έκπτωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **225/08** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη

Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη

Φώτης Μαρκόπουλος

Ιωάννης Μελάς

Νικήτας Καμαρινόπουλος

Νίκος Σαράντης

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 29/10/2008

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας