



**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ**

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της αριθμ. **3<sup>ης</sup>** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **024/07** της Ε.Ε.

Στις 12 Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Περιστερί, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **3<sup>η</sup>** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Παναγιώτη Μπιτούνη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 02/02/2007.

Σύνολο μελών : 7

Παρόντες : 6 Παναγιώτης Μπιτούνης – Πρόεδρος, Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης, Ιωάννης Γκίκας, Αντώνης Κουντούρης, Αλεξάνδρα Κρούπη – Μέλη

Απόντες : 1 Νικήτας Καμαρινόπουλος - Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **4<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.** περί «**Παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»** και λέει τα εξής:

Ο ανάδοχος, με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 21/03-01-07 έγγραφό του, υπέβαλλε αίτηση για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, λόγω προβλημάτων που έχουν προκύψει στην εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του ΑΣΔΑ, συμφωνεί με το αίτημα του αναδόχου και εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή τη χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά 3 μήνες, δηλαδή μέχρι την 03/04/2007.

Προτείνω να χορηγήσουμε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α' 114/06), την 9/05 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε) την 13/06 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος 2007 την 14/06 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2007, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση



### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Εγκρίνει τη παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι την 03/04/2007.

#### **ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:**

1. Εισήγηση για παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **024/07** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

#### **Η Εκτελεστική Επιτροπή**

##### **Ο Πρόεδρος**

Παναγιώτης Μπιτούνης

##### **Τα Μέλη**

Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Αντιπρόεδρος

Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη

Ιωάννης Γκίκας

Αντώνης Κουντούρης

Αλεξάνδρα Κρούπη

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 12/02/2007

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Παναγιώτης Μπιτούνης