



**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ**

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της αριθμ. **9<sup>ης</sup>** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **076/07** της Ε.Ε.

Στις 18 Απριλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **9<sup>η</sup>** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Παναγιώτη Μπιτούνη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή στις 13/04/2007.

Σύνολο μελών : 7

Παρόντες : 6 Παναγιώτης Μπιτούνης – Πρόεδρος, Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης, Ιωάννης Γκίκας, Αντώνης Κουντούρης, Αλεξάνδρα Κρούπη – Μέλη

Απόντες : 1 Νικήτας Καμαρινόπουλος – Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **5<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.** περί «**Παράτασης προθεσμίας του έργου "ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ - Α' ΦΑΣΗ: (α) ΟΤ58 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (β) ΟΤ 188<sup>ο</sup> – ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ (γ) ΟΤ 201-202- ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΔΟΥ ΚΕΝΝΕΝΤΥ**» και λέει τα εξής:

Ο ανάδοχος, με το υπ' αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 972/15-03-07 έγγραφό του, υπέβαλλε αίτηση για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, λόγω καθυστέρησης στην επίλυση θεμάτων τα οποία επηρεάζουν την οριστική κατασκευή του ΟΤ 58 και του 188<sup>ο</sup>.

Η Τεχνική Υπηρεσία του ΑΣΔΑ, συμφωνεί με το αίτημα του αναδόχου και εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή τη χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά εξήντα ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 19/05/2007.

Προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση και να χορηγήσουμε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά εξήντα ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α' 114/06), την 9/05 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε) την 13/06 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2007, την 14/06 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2007, την 01/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1<sup>η</sup> τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος καθώς και την 02/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1<sup>η</sup> Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση



### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ - Α' ΦΑΣΗ: (α) ΟΤ58 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (β) ΟΤ 188<sup>α</sup> – ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ (γ) ΟΤ 201-202- ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΔΟΥ KENNEDY» κατά εξήντα ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 19/05/2007.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- 1.Αίτηση αναδόχου
- 2.Σχετική εισήγηση επιβλεπόντων του έργου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **076/07** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

### **Η Εκτελεστική Επιτροπή**

#### **Ο Πρόεδρος**

Παναγιώτης Μπιτούνης

#### **Τα Μέλη**

Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Αντιπρόεδρος

Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη

Ιωάννης Γκίκας

Αντώνης Κουντούρης

Αλεξάνδρα Κρούπη

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 18/04/2007

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Παναγιώτης Μπιτούνης