



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34  
Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 29/9/2016

Αρ. Πρωτ.: 2888

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **34<sup>ης</sup>** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.  
Αριθμός απόφασης **172/2016** της Ε.Ε.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **34<sup>η</sup>** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 21/09/2016

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς – μέλος  
Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1<sup>ο</sup>** θέμα της Η.Δ. περί: «**Λήψη απόφασης για αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης του αναδόχου του έργου "Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ" , κατά της 2132/15.07.2016 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ**» και λέει τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το τμήμα Κατασκευής και Εκτέλεσης Έργων με το αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2811/20.9.2016 έγγραφό της, εισηγείται στον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ το θέμα περί: Λήψης απόφασης για αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ», κατά της 2132/15.07.2016 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ για την έκπτωσή του.

Η Διεύθυνση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ με την υπ' αρ. 2132/15.07.2016 απόφασή της κήρυξε έκπτωτη την ανάδοχη εταιρεία ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ από την εργολαβία "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ", για τους λόγους που αναφέρονταν στο σκεπτικό της. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε νόμιμα στον ανάδοχο στις 18.07.2016.

Κατά της αποφάσεως αυτής ο ανάδοχος είχε το δικαίωμα υποβολής ένστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 7 του άρθρου 61 του Ν. 3669/08 εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοσή της.

Ο ανάδοχος του έργου με το υπ' αρ. 2375/1-8-2016 έγγραφό του κατέθεσε ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης έκπτωσης, ισχυριζόμενος και αναπτύσσοντας το σκεπτικό ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος έκπτωσης, δεν δόθηκε εύλογη προθεσμία στην ειδική πρόσκληση, οι καθυστερήσεις του έργου δεν ανάγονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της χώρας, υπήρξε καθυστέρηση στην πληρωμή των λογαριασμών του έργου και ότι δεν του χορηγήθηκε η παράταση που αιτήθηκε για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά του.

Η Δ/νση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ με το υπ' αρ. 2479/10.08.2016 έγγραφό της διαβίβασε την ένσταση του αναδόχου κατά της υπ' αρ. 2132/15.07.2016 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, το φάκελο με τα στοιχεία του έργου και σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το θέμα. Μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί στον ΑΣΔΑ σχετική πρόσκληση για τη συζήτηση του θέματος.

Εν τω μεταξύ στις 18/08/2016 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την υπ' αρ. 153/2016 (ΑΔΑ: 7Ω19ΟΡΕ-ΣΜΞ) απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη:

1) την ανάγκη εξυπηρέτησης του Δημοσίου συμφέροντος, με την εξάντληση των δυνατοτήτων, εντός του πλαισίου του νόμου, για την μη απώλεια πόρων από το ΕΣΠΑ 2013-2017 και

2) το συμφέρον ολοκλήρωσης του έργου και της απόδοσής του έτοιμου προς λειτουργία στην τοπική κοινωνία και την Δυτική Αθήνα γενικότερα

αποφάσισε την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, αποδεχόμενη την μη αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου.

Ο ΕΦΔ/ΕΕΤΑΑ με το υπ' αρ. 1401/05-08-2016 έγγραφο του διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη του για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016.

Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για αποδοχή της ένστασης του αναδόχου του έργου "Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ" κατά της 2132/15.07.2016 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ, προτείνω να ληφθεί σήμερα η σχετική απόφαση.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α' 114), όπως ισχύουν

2. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 (ΦΕΚ Α' 116), όπως ισχύουν

3. Την υπ' αριθ. 13/14 απόφαση του Δ.Σ. περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9)

4. Την υπ' αριθ. 12/15 απόφαση του Δ.Σ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2016" (ΑΔΑ:72ΥΣΟΡΕΓ-Η06) που εγκρίθηκε με το 95307/51260/11.01.16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ 55/13.1.16) και ισχύει σήμερα
5. Την με αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2375/1.8.2016 ένσταση του αναδόχου του ανωτέρω έργου
6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 2811/20.09.16)
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Αποδέχεται την υπ' αριθμ.2375/1.8.2016 (πρωτ.ΑΣΔΑ) ένσταση του αναδόχου του έργου Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ" και ακυρώνει, για του λόγους που αναφέρονται στις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Προέδρου την υπ' αριθμ.2132/15.07.2016 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του ανωτέρω έργου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **172/2016** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

#### Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Θωμάς Κοτσαμπάς

Ακριβές Αντίγραφο  
Περιστερί, 26/09/2016

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης  
Δήμαρχος Περιστερίου

---

#### Εσωτερική Διανομή:

::(2)ΑΣΔΑ-ΓΔ-ΔΤΥ (Τεχνική) ( )