

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

**Αναρτητέο Διαύγεια**

Περιστέρι: 3/4/2024

Αρ. Πρωτ.: 1344

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της αριθμ. **7<sup>ης</sup>** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.  
Αριθμός απόφασης **29/2024** της Ε.Ε.

Στις 01/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **7<sup>η</sup>** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 28/03/2024

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος - Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας - μέλος  
Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2<sup>ο</sup>** θέμα της Η.Δ. περί: «**Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης "Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο : Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου"**» και λέει τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας και συγκεκριμένα το τμήμα Μελετών και Έργων εισηγείται το ανωτέρω θέμα και αναφέρει τα εξής:

Το έργο "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", εκτελείται από τον ΑΣΔΑ στα πλαίσια της συναφθείσης από 15.05.2017 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις από 19/03/2021 και 04/01/2022 Τροποποιήσεις της, με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία "ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ", δυνάμει του υπ' αριθμ. πρωτ. 4306/26.08.2019 εργολαβικού συμφωνητικού, ποσού 949.194,01€, προ ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ:ΩΛΚΜΟΡΕΓ-ΠΥΗ, ΚΗΜΔΗΣ:19SYMV005479854), καθώς και της υπ' αριθμ. 1612/04.04.2022 1ης Συμπληρωματικής Εργολαβικής Σύμβασης, ποσού 454.931,45€, προ ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ:980ΖΟΡΕΓ-ΡΤΕ, ΚΗΜΔΗΣ:22SYMV010330276). Ο ΑΣΔΑ ανέθεσε στους βασικούς μελετητές του έργου αυτού, Βασιλόπουλο Διονύσιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, εκπρόσωπο του μελετητικού «Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» και Κουκουλίδη Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του μελετητικού γραφείου «ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ», την εκτέλεση της υπηρεσίας: "Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο: Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", δυνάμει του υπ' αριθμ. πρωτ. 5882/07.11.2019 ιδιωτικού συμφωνητικού, ποσού 13.600,00€, προ ΦΠΑ (ΑΔΑ:6ΜΖΠΟΡΕΓ-ΞΡΘ, ΚΗΜΔΗΣ:19SYMV005819141).

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ με την υπ' αριθ. 08/2024 Απόφασή της (ΑΔΑ:97ΨΨΟΡΕΓ-Ε60), ενέκρινε την χορήγηση παράτασης εξήντα (60) ημερών με αναθεώρηση, στην προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της αρχικής και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου, δηλαδή μέχρι τις 31.03.2024, κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 86/04.01.2024 σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. Αντιστοίχως, η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την υπ' αριθ. 09/2024 Απόφαση της (ΑΔΑ:ΡΔΚΖΟΡΕΓ-9ΙΖ) χορήγησε παράταση εξήντα (60) ημερών στην προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης "Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης, την 31.03.2024.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ με το υπ' αριθ. 1186/20.03.2024 έγγραφό της, εισηγείται στην Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση τριάντα (30) ημερών, της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", δηλαδή μέχρι 30.04.2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/16 και κατόπιν του με αρ. πρωτ. 909/01.03.2024 σχετικού αιτήματος της αναδόχου του έργου εταιρείας "ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε." Σύμφωνα δε, με την με Αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών "Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα" και συγκεκριμένα το άρθρο 8 "Διάρκεια σύμβασης του Βασικού Μελετητή", η διάρκεια της σύμβασης του βασικού μελετητή καθορίζεται ίση με τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δύναται να παρατείνεται σε περίπτωση παρατάσεων του έργου.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ με το υπ' αριθ. 1187/20.03.2024 έγγραφό της, εισηγείται στην Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, την χορήγηση παράτασης τριάντα (30) ημερών στην προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης "Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο: Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της, την 30.04.2024.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να προχωρήσουμε στην λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης τριάντα (30) ημερών στην προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης "Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο: Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσής της, την 30.04.2024.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α, 08/08/2016), όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α, 19/07/2018), όπως ισχύουν
5. Την υπ' αριθ.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-750)
6. Την υπ' αριθ.10/2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2024" (ΑΔΑ:610ΤΟΡΕΓ-ΣΤ7) που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ.2030/05.01.2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (α.π. ΑΣΔΑ 131/08.01.2024)
7. Την υπ' αριθ.26752/26.03.2024 (ΑΔΑ:ΨΛΧΙΟΡ1Κ-951) Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (α.π. ΑΣΔΑ 1303/2024)
8. Το υπ' αριθ.4306/26.08.2019 (α.π. ΑΣΔΑ) Σύμβαση έργου (ΑΔΑ:ΩΛΚΜΟΡΕΓ-ΠΥΗ, ΚΗΜΔΗΣ:22ΣΥΜΝ010330077)
9. Το υπ' αριθ.5882/07.11.2019 (α.π. ΑΣΔΑ) Ιδιωτικό συμφωνητικό (ΑΔΑ:6ΜΖΠΟΡΕΓ-ΞΡΘ, ΚΗΜΔΗΣ:19ΣΥΜΝ005819141)
10. Την υπ' αρθ.1187/20.03.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ
11. Την εισήγηση του Προέδρου

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης τριάντα (30) ημερών στην προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης "Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο: Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσής της, την 30.04.2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **29/2024** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

#### **Η Εκτελεστική Επιτροπή**

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος  
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 01/04/2024

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης  
Δήμαρχος Περιστερίου

**Εσωτερική Διανομή:**

::Δ.Τ.Υ. ::Πρόεδρο ΑΣΔΑ  
κ. Ανδρέα Παχατουρίδη