

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 29/7/2024

Αρ. Πρωτ.: 3173

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **18^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **52/2024** της Ε.Ε.

Στις 29 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **18^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου - Σταύρου Τσίρμπα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 25/07/2024

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Γεώργιος - Σταύρος Τσίρμπα, Πρόεδρος, Νικόλαος Χουρσαλάς - Αντιπρόεδρος,
Δημήτριος Κουκουβίνος - μέλος
Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1^ο** θέμα της Η.Δ. περί: «**Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»** και λέει τα εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας και συγκεκριμένα το τμήμα Μελετών και Έργων, εισηγείται το ανωτέρω θέμα και αναφέρει τα εξής:

Το έργο "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", εκτελείται από τον ΑΣΔΑ στα πλαίσια της από 15.05.2017 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις από 19/03/2021, 04/01/2022 και 11/08/2023 Τροποποιήσεις της, με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία "ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.", δυνάμει του υπ' αριθμ. πρωτ. 4306/26.08.2019 Εργολαβικού Συμφωνητικού, ποσού 949.194,01€, προ ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ:ΩΛΚΜΟΡΕΓ-ΠΥΗ,ΚΗΜΔΗΣ:19ΣΥΜΝ005479854), καθώς και της υπ' αριθμ. 1612/04.04.2022 1ης Συμπληρωματικής Εργολαβικής Σύμβασης, ποσού 454.931,45€, προ ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ: 980ΖΟΡΕΓ-ΡΤΕ,ΚΗΜΔΗΣ:22ΣΥΜΝ010330276).

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ με την υπ' αριθ. 37/2024 Απόφασή της (ΑΔΑ:6ΥΙ1ΟΡΕΓ-5ΕΒ), χορήγησε παράταση με αναθεώρηση εξήντα μία ημερών (61) ημερών, στην προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, δηλαδή μέχρι τις 31.07.2024, κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 2052/27.05.2024 σχετικού αιτήματος του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος με το υπ' αριθ. πρωτ. 2684/28.06.2024 αίτημά του ζήτησε εκ νέου παράταση του χρόνου περαίωσης του ανωτέρου έργου κατά ένα μήνα, δηλ. έως 31.08.2024, λόγω του απαιτούμενου πρόσθετου χρόνου επίλυσης τεχνικών θεμάτων, σχετικά με την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του έργου και της κατασκευής της κλίμακας προς την οδό Διγενή Ακρίτα, όπως αναφέρονται στο έγγραφό του με αρ.πρωτ. 2045/24.05.2024. Στη συνέχεια με το υπ' αριθ. πρωτ. 3112/24.07.2024 επανυπέβαλε το προηγούμενο αίτημά του ζητώντας παράταση του χρόνου περαίωσης του ανωτέρου έργου κατά δύο μήνες, δηλ. έως 30/09/2024.

Η Δ/νση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ (Διευθύνουσα Υπηρεσία) με το υπ' αρ. 2048/24.05.2024 έγγραφό της, διαβίβασε το αίτημα του αναδόχου στους συμβούλους-μελετητές του έργου "Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ" και "ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ" και ζήτησε τις απόψεις τους. Ο σύμβουλος - μελετητής "ΛΙΟΝΤΟΣ

&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ" με το με αρ.πρωτ. 2695/01.07.2024 μας διαβίβασε την πρότασή τους για τη βελτίωση του συστήματος απορροής ομβρίων του περιβάλλοντος χώρου του έργου. Στη συνέχεια η Δ/νση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ διαβίβασε με το με αρ. πρωτ. 2818/05.07.2024 την πρόταση του μελετητή για τη βελτίωση του συστήματος απορροής ομβρίων του περιβάλλοντος χώρου του έργου δίνοντας εντολή να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή της πρότασης αυτής και στην κατασκευή της σκάλας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δ/νουσα Υπηρεσία εκτιμά ότι προκειμένου να επιλυθούν τα τεχνικά θέματα, που έθεσε ο Ανάδοχος, σχετικά με την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του έργου και της κατασκευής της κλίμακας προς την οδό Διγενή Ακρίτα, δύναται να χορηγηθεί παράταση εξήντα μία (61) ημερών στην τρέχουσα προθεσμία περαίωσης, δηλαδή μέχρι 30.09.2024, σύμφωνα και με το αίτημα του Αναδόχου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να προχωρήσουμε στην λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση εξήντα μία (61) ημερών, της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", δηλαδή μέχρι 30.09.2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α, 08/08/2016), όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α, 19/07/2018), όπως ισχύουν
5. Την υπ' αριθ.10/2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2024" (ΑΔΑ:610ΤΟΡΕΓ-ΣΤ7) που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ.2030/05.01.2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (α.π. ΑΣΔΑ 131/08.01.2024)
6. Την υπ' αριθ.4306/26.08.2019 (α.π. ΑΣΔΑ) Σύμβαση έργου (ΑΔΑ:ΩΛΚΜΟΡΕΓ-ΠΥΗ, ΚΗΜΔΗΣ:22ΣΥΜΝ010330077)
7. Την υπ' αριθ.3117/24.07.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ
8. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση εξήντα μία (61) ημερών, της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", δηλαδή μέχρι 30.09.2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **52/2024** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γεώργιος - Σταύρος Τσίρμπας

Νικόλαος Χουρσαλάς
Δημήτριος Κουκουβίνος

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 29/07/2024

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος - Σταύρος Τσίρμπας
Δήμαρχος Αγ.Αναργύρων - Καματερού

Εσωτερική Διανομή:

::Δ.Τ.Υ. ::Πρόεδρο του ΑΣΔΑ
Γεώργιο-Σταύρο Τσίρμα