

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 17/10/2024

Αρ. Πρωτ.: 4054

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **22^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **65/2024** της Ε.Ε.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **22^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου - Σταύρου Τσίρμπα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 23/09/2024

Σύνολο μελών : 3
 Παρόντες : 3 Γεώργιος - Σταύρος Τσίρμπα, Πρόεδρος, Νικόλαος Χουρσαλάς - Αντιπρόεδρος,
 Δημήτριος Κουκουβίνος - μέλος
 Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2^ο** θέμα της Η.Δ. περί: «**Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης "Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο: Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου"**» και λέει τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας και συγκεκριμένα το τμήμα Μελετών και Έργων, εισηγείται το ανωτέρω θέμα και αναφέρει τα εξής:

Το έργο "Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", εκτελείται από τον ΑΣΔΑ στα πλαίσια της συναφθείσης από 15.05.2017 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις από 19/03/2021, 04/01/2022 και 11/08/2023 Τροποποιήσεις της, με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία "ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.", δυνάμει του υπ' αριθμ. πρωτ. 4306/26.08.2019 εργολαβικού συμφωνητικού, ποσού 949.194,01€, προ ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ:ΩΛΚΜΟΡΕΓ-ΠΥΗ, ΚΗΜΔΗΣ:19ΣΥΜΝ005479854), καθώς και της υπ' αριθμ. 1612/04.04.2022 1ης Συμπληρωματικής Εργολαβικής Σύμβασης, ποσού 454.931,45€, προ ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ:980ΖΟΡΕΓ-ΡΤΕ, ΚΗΜΔΗΣ:22ΣΥΜΝ010330276). Ο ΑΣΔΑ ανέθεσε στους βασικούς μελετητές του έργου αυτού, Βασιλόπουλο Διονύσιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, εκπρόσωπο του μελετητικού «Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» και Κουκουλιδη Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του μελετητικού γραφείου «ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ», την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο: Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου», δυνάμει του υπ' αριθμ. πρωτ. 5882/07.11.2019 ιδιωτικού συμφωνητικού, ποσού 13.600,00€, προ ΦΠΑ (ΑΔΑ: 6ΜΖΠΟΡΕΓ-ΞΡΘ, ΚΗΜΔΗΣ:19ΣΥΜΝ005819141).

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ με την υπ' αριθ. 52/2024 Απόφασή της (ΑΔΑ: 9ΝΣΒΟΡΕΓ-ΕΦ6), χορήγησε παράταση με αναθεώρηση εξήντα μία (61) ημερών, στην προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, δηλαδή μέχρι τις 30.09.2024, κατόπιν του κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 3112/24.07.2024 σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. Αντιστοίχως, η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την υπ' αριθ. 53/2024 Απόφαση της (ΑΔΑ:ΨΙΛ6ΟΡΕΓ-Ζ53) χορήγησε παράταση εξήντα μία (61) ημερών στην προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης "Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης, τις 30.09.2024.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ με το υπ' αριθ. 3736/23.09.2024 έγγραφό της, εισηγείται στην Ε.Ε. του ΑΣΔΑ την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση εξήντα μία (61) ημερών, της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", δηλαδή μέχρι 30.11.2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και να προχωρήσουμε στην λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης εξήντα μία (61) ημερών στην προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης "Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο: Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της, την 30.11.2024.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α, 08/08/2016), όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α, 19/07/2018), όπως ισχύουν
5. Την υπ' αριθ.10/2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2024" (ΑΔΑ:610ΤΟΡΕΓ-ΣΤ7) που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ.2030/05.01.2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (α.π. ΑΣΔΑ 131/08.01.2024)
6. Την υπ' αριθ.4306/26.08.2019 (α.π. ΑΣΔΑ) Σύμβαση έργου (ΑΔΑ:ΩΛΚΜΟΡΕΓ-ΠΥΗ, ΚΗΜΔΗΣ:22ΣΥΜΝ010330077)
7. Το υπ' αριθ.5882/07.11.2019 (α.π. ΑΣΔΑ) Ιδιωτικό συμφωνητικό (ΑΔΑ:6ΜΖΠΟΡΕΓ-ΞΡΘ, ΚΗΜΔΗΣ:19ΣΥΜΝ005819141)
8. Την υπ' αριθ.3737/23.09.2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ
9. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης εξήντα μία (61) ημερών στην προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο : Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου», με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσής της, την 30.11.2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **65/2024** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γεώργιος - Σταύρος Τσίρμπας

Νικόλαος Χουρσαλάς
Δημήτριος Κουκουβίνος

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 26/09/2024

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος - Σταύρος Τσίρμπας
Δήμαρχος Αγ.Αναργύρων - Καματερού

Εσωτερική Διανομή:

::Δ.Τ.Υ. ::Πρόεδρο ΑΣΔΑ
κ. Γεώργιο-Σταύρο Τσίρμα