ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:3630/11.09.09

Της αριθμ. **29ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **190/09** της Ε.Ε.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **29η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 03/09/2009.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 7	Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Νίκος Σαράντης, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Χαράλαμπος Πετρόπουλος, Ιωάννης Μελάς – Μέλη
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο** θέμα της Η.Δ. περί**: «Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου ¨Βελτίωση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας – Β' Φάση¨»** και λέει τα εξής:

Στις 11/06/2009 υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ του ΑΣΔΑ και του αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – Β' ΦΑΣΗ», σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ήταν τρεις (3) μήνες.

Ο ανάδοχος με αίτησή του (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 3576/10.09.09), ζητάει χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου λόγω:

α) αναμονής εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ

β) διακοπών λειτουργίας, κατά τη θερινή περίοδο του Αυγούστου, των λατομείων προμήθειας αδρανών υλικών καθώς και των συγκροτημάτων παραγωγής ασφαλτομίγματος.

Σύμφωνα με το εργολαβικό συμφωνητικό, ο χρόνος περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας είναι μέχρι τις 11/06/2009.

Η Τεχνική Υπηρεσία του ΑΣΔΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρουσιαστεί ανάγκη σύνταξης και έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και ότι τα λατομεία προμήθειας αδρανών υλικών καθώς και των συγκροτημάτων παραγωγής ασφαλτομίγματος παρέμειναν κλειστά τη θερινή περίοδο του Αυγούστου, εισηγείται την χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι την 11/11/2009.

Προτείνω, λοιπόν, να αποδεχτούμε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και να ληφθεί σήμερα απόφαση για τη χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου ¨Βελτίωση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας – Β' Φάση¨.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ Α΄114/06), την 04/09 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 15/08 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2009, την 16/08 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο

προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2009, την 17/09 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – Β' ΦΑΣΗ», δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι την 11/11/2009.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Αίτηση αναδόχου
2. Εισήγηση για να δοθεί παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **190/09** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη

Θεόδωρος Αρβανίτης
Νίκος Σαράντης
Νικήτας Καμαρινόπουλος
Χαράλαμπος Πετρόπουλος
Κων/νος Χριστόπουλος
Ιωάννης Μελάς

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 10/09/2009
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας