ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:1597/16.05.2012 ***ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ***

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **8ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **052/2012** της Ε.Ε.

Στις 23 Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **8η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 19/03/2012.

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μποζίκας, Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **3ο θέμα** της Η.Δ. περί: **«Λήψης απόφασης σχετικά με το έργο «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ¨»** και λέει τα εξής:

Στις 20/02/2012 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με την 26/2012 (ΑΔΑ: Β4ΠΩΟΡΕΓ-Ξ2Τ) απόφασή της περί «Λήψης απόφασης για τη χορήγηση ή μη παράτασης του έργου ¨Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ¨ , χωρίς αναθεώρηση, της 2ης και 3ης αποκλειστικής προθεσμίας, έως το τέλος της 4ης, χωρίς μετατόπιση της συνολικής προθεσμίας», μετά από αίτημα του αναδόχου του έργου (α.π. ΑΣΔΑ 4501/27.12.2011), αποφάσισε «*τη χορήγηση παράτασης του έργου «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ», χωρίς αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, της 2ης και 3ης αποκλειστικής προθεσμίας έως το τέλος της 4ης , που είναι στις 26/5/2012, δηλαδή 230 ημέρες για τη 2η και 140 ημέρες για την 3η αποκλειστική προθεσμία, χωρίς μετατόπιση της συνολικής προθεσμίας που είναι στις 15/7/2012*.».

Στις 28/02/2012 η Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την α.π. 716/28.2.12, απόφασή της (ΑΔΑ:Β4Π7ΟΡΕΓ-313), επέβαλε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», ποινική ρήτρα «*λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, της 2ης αποκλειστικής προθεσμίας του έργου από την 09/11/2011 έως την 24/02/2012, διαρκείας 108 ημερών, ποσού 108χ500=54.000,00€*».

Στις 13/03/2012 (α.π. ΑΣΔΑ 884) ο ανάδοχος του έργου, «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ», κατέθεσε ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία ζητάει είτε να ακυρωθεί ως μη νόμιμη η απόφαση, είτε να ανασταλεί η εκτέλεσή της, επειδή:

1. Οι ορισθείσες τμηματικές προθεσμίες του έργου σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αποκλειστικές», με την έννοια που δίδεται στον νόμο.
2. Η επιβολή ποινικών ρητρών λόγω υπέρβασης της δεύτερης τμηματικής προθεσμίας είναι μη νόμιμη καθώς αφορά τμήμα έργου το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτοτελώς.
3. Η απόφαση επιβολή ποινικών ρητών κρίνεται σε κάθε περίπτωση καταχρηστική λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και της καθυστέρησης εκ μέρους του Κυρίου του έργου των πληρωμών του εργολαβικού ανταλλάγματος, πρακτική η οποία δεν επιτρέπει τη χρηματοδότηση για την άμεση πρόοδο του έργου
4. Η καθυστέρηση αυτή δεν δύναται να επιφέρει αντίστοιχη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου και σε κάθε περίπτωση μπορεί να καλυφθεί με την επίσπευση των εργασιών
5. Η επιβολή ποινικής ρήτρας εις βάρος της Εταιρείας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία, δυσχεραίνει επιπλέον τη δυνατότητα επίσπευσης των εργασιών και λειτουργεί ενάντια στο συμφέρον του έργου.

Η γνωμάτευση του δικηγόρου, κ. Κωνσταντίνου Σιουρούνη (α.π. ΑΣΔΑ 1024/22.03.2012) προτείνει την απόρριψη της ένστασης ως μη νόμιμη, διότι:

1. Νόμιμα επιβλήθηκαν οι ποινικές ρήτρες.
2. Αν και υφίσταται νομολογία (αποφ. Αριθ. 82/1988 Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής), με την οποία κρίνεται ότι «*η επιβολή ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο δεν είναι νόμιμη στην περίπτωση που το διακεκριμένο τμήμα του έργου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτοτελώς*», αυτή δεν δεσμεύει τον ΑΣΔΑ.
3. Δεν υπάρχει έρεισμα για αναβολή εκτέλεσης της απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αφού οι προθεσμίες είναι αποκλειστικές και όχι ενδεικτικές.

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Δυτική Αθήνα και τον ΑΣΔΑ, προτείνω να ζητήσουμε επιπλέον νομικές γνωματεύσεις.

Συγκεκριμένα προτείνω να αναθέσουμε στη δικηγόρο Αθηνών, κ. Θεοδώρα Αλεξίου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παραπάνω υπόθεση.

Η δαπάνη που θα προκύψει για την αμοιβή της ως άνω δικηγόρου θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6111 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2012.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, αφού έλαβε υπόψη της:

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114^{A}), όπως ισχύουν
- Την υπ' αριθ. 04/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΦΟΡΕΓ-Ο) απόφαση του Δ.Σ. περί «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή».
- Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116^{A}, 18/06/2008), όπως ισχύουν,
- Την με α.π. ΑΣΔΑ 1024/22.03.2012 γνωμάτευση του δικηγόρου Κωνσταντίνου Σιουρούνη.
- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις ανάγκες του ΑΣΔΑ

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, αναθέτει στη δικηγόρο Αθηνών, κ. Θεοδώρα Αλεξίου να γνωμοδοτήσει στο πλαίσιο της παραπάνω υπόθεσης.
- Η δαπάνη της αμοιβής του ως άνω δικηγόρου θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6111 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2012

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **052/2012** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Τα Μέλη

Νικόλαος Παναγιωτάτος

Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 16/05/2012
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας