ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:2414/13.07.2012 ***ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ***

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **24ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **115/2012** της Ε.Ε.

Στις 9 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **24η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 03/07/2012.

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μποζίκας, Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **3ο θέμα** της Η.Δ. περί: **«Λήψης απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨Ανάπλαση Παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ¨»** και λέει τα εξής:

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 73/2012 απόφασή της, θεώρησε απαραίτητη, για το συμφέρον του έργου ¨Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ¨, την παράταση με αναθεώρηση της διάρκειας ολοκλήρωσής του κατά 196 ημέρες, δηλαδή έως την 31/01/2013 μετά και την ένταξή του στο ΕΣΠΑ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/08 και ειδικότερα της παραγράφου 10.

Η απόφαση αυτή ελήφθη υπό την αίρεση έγκρισής της από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), προς τον οποίο υποβλήθηκε το αίτημα στις 29/5/2012 με το 1746/12 έγγραφο του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την παρ. 3(δ) του σχετικού Συμφώνου Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης με αριθμό 164/11.04.2012 του Υπουργού Εσωτερικών.

Η ΕΕΤΑΑ, στη συνέχεια, με το υπ' αρ. 75/18.6.2012 έγγραφό της, συναινεί στην παράταση της τελικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου μέχρι την 31/1/2013.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση για την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως την 31/01/2013.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114^{A}), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 04/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΦΟΡΕΓ-Ο) απόφαση του Δ.Σ. περί «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή».

3. Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 20/2011 (ΑΔΑ: 45ΨΗΟΡΕΓ-Υ8Ρ) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
4. Τον Προϋπολογισμό 2012 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 21/2011 (ΑΔΑ: 45ΨΗΟΡΕΓ-Υ72) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
5. την υπ' αριθ. 73/2012 απόφαση της Ε.Ε.
6. το υπ' αριθ. 75/18.06.2012 έγγραφο της ΕΕΤΑΑ
7. Την εισήγηση του Προέδρου

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» μέχρι την 31/1/2013

Συνημμένο:
το υπ' αριθ.75/2012 έγγραφο της ΕΕΤΑΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **115/2012** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Τα Μέλη

Νικόλαος Παναγιωτάτος

Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 13/07/2012
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας