ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 3354/19.10.2012 ***ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ***

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **33ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **169/2012** της Ε.Ε.

Στις 12 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **33η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 05/10/2012.

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μποζίκας, Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο θέμα** της Η.Δ. περί: **«Λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης τμηματικών και συνολικής προθεσμίας, λόγω επικινδυνότητας και καιρικών φαινομένων, του έργου ¨Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ¨»** και λέει τα εξής:

Ο ανάδοχος του έργου, με την αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 3111/24.09.12 αίτησή του, μας ζητά χορήγηση παράτασης της 2ης αποκλειστικής προθεσμίας κατά πενήντα μία (51) ημέρες, έως την 20/11/2012 και όλων των τμηματικών προθεσμιών αντίστοιχα καθώς και της συνολικής προθεσμίας του έργου έως την 23/3/2013. Συγκεκριμένα:

Ο ανάδοχος, αναφέρεται στην έντονη επικινδυνότητα, που παρουσιάστηκε στο έργο κατά την εκσκαφή των θεμελίων του Κτιρίου 1 και του Κτιρίου 2. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, και λειτουργώντας απόλυτα προς τη μεριά της ασφάλειας του έργου, προέβη σε διακοπή των εργασιών στα σημεία αυτά, εκτελώντας μόνο και με συνεχή επίβλεψη του φέροντος οργανισμού, τις εργασίες άμεσης αντιστήριξης και θεμελίωσης των κτιρίων 1 και 2. Με τις σκυροδετήσεις στις 21.03.12, 05.04.12 και 11.04.12, θεωρεί ότι αποκαταστάθηκαν πλήρως οι συνθήκες ασφαλείας των εργασιών.

Επίσης, επιπλέον του ανωτέρω διαστήματος των 26 ημερών (από 16.03.12 έως 11.04.12), τις κάτωθι ημερομηνίες, συνολικά 25 ημέρες, όπως αναλυτικά φαίνεται από το ημερολόγιο εργασιών (14.02.12, 15.02.12 16.02.12, 22.02.12, 28.02.12, 27.03.12, 04.04.12, 09.04.12, 10.04.12, 18.04.12, 18.5.12, 25.05.12, 05.07.12, 06.07.12, 09.07.12, 10.07.12, 11.07.12, 12.07.12, 13.07.12, 16.07.12, 10.08.12, 23.08.12, 24.08.12, 27.08.12, 19.09.12), λόγω καιρικών φαινομένων, είτε ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες, είτε ξεκίνησαν και διεκόπησαν.

Ο ανάδοχος αιτείται λοιπόν με το ανωτέρω έγγραφό του την έγκριση παράτασης συνολικά 51 ημερών, της δεύτερης τμηματικής προθεσμίας έως τις 20/11/2012 και όλων των τμηματικών προθεσμιών αντίστοιχα, αρχικών και ενδιάμεσα εγκεκριμένων, καθώς και της συνολικής προθεσμίας του έργου έως την 23/3/2013.
Η Τ.Υ. του ΑΣΔΑ λαμβάνοντας υπ' όψη το αίτημα του αναδόχου, δέχεται ότι προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την εκσκαφή της θεμελίωσης των κτιρίων 1 και 2, χρειάστηκε να εκτελεστούν εργασίες άμεσης αντιστήριξης και θεωρήθηκε αναγκαίο όλες οι υπόλοιπες εργασίες να γίνουν με πολύ μεγάλη προσοχή υπέρ της ασφάλειας του έργου καθώς και του προσωπικού. Δεδομένου ότι μέσα σε αυτό το διάστημα κατά τις ημερομηνίες 27.03.2012, 04.04.2012, 09.04.2012 και 10.04.2012 διεκόπησαν οι εργασίες λόγω κακοκαιρίας, καθώς και ότι σ' αυτό το διάστημα εκτελέστηκαν κανονικά και οι προβλεπόμενες από το χρονοδιάγραμμα εργασίες, δέχεται σαν δικαιολογημένες δεκαοχτώ (18) ημέρες καθυστέρησης.
Επίσης, τις ημερομηνίες που αναφέρει αναλυτικά στην αίτηση του ο ανάδοχος, οι εργασίες διεκόπησαν λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων (βροχής ή καύσωνα), όπως προκύπτει και από το ημερολόγιο του έργου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση για τη χορήγηση παράτασης της δεύτερης αποκλειστικής προθεσμίας κατά 43 ημέρες, δηλαδή μέχρι 12/11/2012 και της αντίστοιχης παράτασης των υπόλοιπων αποκλειστικών προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 9 (παρ. 2.3, 2.4, 2.5 και 2.6) της ΕΣΥ, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 43 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 14/3/2013.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114^{A}), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 04/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΦΟΡΕΓ-Ο) απόφαση του Δ.Σ. περί «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή».
3. Τον Προϋπολογισμό 2012 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 21/2011 (ΑΔΑ: 45ΨΗΟΡΕΓ-Υ72) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
4. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ 3111/24.09.12 αίτημα του αναδόχου
5. Την εισήγηση των επιβλεπόντων του έργου
6. Την εισήγηση του Προέδρου

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της δεύτερης αποκλειστικής προθεσμίας κατά 43 ημέρες, δηλαδή μέχρι 12/11/2012 και
- Εγκρίνει τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης των υπόλοιπων αποκλειστικών προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 9 (παρ. 2.3, 2.4, 2.5 και 2.6) της ΕΣΥ, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 43 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 14/3/2013, υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει υπογράψει ο ΑΣΔΑ.

Συνημμένα:

- το αριθ. πρωτ. 3111/24-9-2012 αίτημα του αναδόχου
- η εισήγηση των επιβλεπόντων του έργου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **169/2012** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Τα Μέλη

Νικόλαος Παναγιωτάτος

Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 19/10/2012

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας