ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **10ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **088/07** της Ε.Ε.

Στις 26 Απριλίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **10η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Παναγιώτη Μπιτούνη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή στις 23/04/2007.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 7	Παναγιώτης Μπιτούνης – Πρόεδρος, Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης, Ιωάννης Γκίκας, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Αντώνης Κουντούρης, Αλεξάνδρα Κρούπη – Μέλη
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **4ο θέμα Η.Δ.** περί **«Έγκρισης χορήγησης παράτασης χρόνου του έργου «Ανάπλαση Οδών Έβρου (από Ιερά Οδό έως Εδέσσης) και Κορυτσάς (από Ιερά Οδό έως Εδέσσης) στο Δήμο Αιγάλεω»** και λέει τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. 59/07 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ εγκρίναμε την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Οδών Έβρου (από Ιερά Οδό έως Εδέσσης) και Κορυτσάς (από Ιερά Οδό έως Εδέσσης) στο Δήμο Αιγάλεω» κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 19/04/2007. Όμως, κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών παρουσιάστηκαν δυσχέρειες στις εκσκαφές του έργου, λόγω της ύπαρξης αγωγών και καλωδίων εντός του προβλεπομένου από την μελέτη βάθους εκσκαφής. Αυτή η διαπίστωση οδήγησε σε βραδεία και προσεκτική εκτέλεση των εκσκαφών των πεζοδρομίων, με αποτέλεσμα την προβλεπόμενη υπέρβαση του συμβατικού χρόνου προθεσμίας του έργου. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη χορήγησης νέας παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Οδών Έβρου (από Ιερά Οδό έως Εδέσσης) και Κορυτσάς (από Ιερά Οδό έως Εδέσσης) στο Δήμο Αιγάλεω.

Με βάση τα παραπάνω προτείνω να εγκρίνουμε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 19/06/2007, σύμφωνα με τον Ν.1418, άρθρο 5, παρ. 4 και το Π.Δ. 609, άρθρο 36, παρ. 6, περ. α' , κατόπιν και της από 28/03/2007 σχετικής αιτήσεως του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α΄114/06), την 9/05 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε) την 13/06 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2007, την 14/06 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2007, την 01/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος καθώς και την 02/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Οδών Έβρου (από Ιερά Οδό έως Εδέσσης) και Κορυτσάς (από Ιερά Οδό έως Εδέσσης) στο Δήμο Αιγάλεω» δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 19/06/2007.

Συνημμένα: α) Σχετική εισήγηση επιβλεπόντων του έργου
β) Σχετική αίτηση του αναδόχου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **088/07** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Μπιτούνης

Τα Μέλη

Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Αντιπρόεδρος
Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη
Ιωάννης Γκίκας
Νικήτας Καμαρινόπουλος
Αντώνης Κουντούρης
Αλεξάνδρα Κρούπη

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 26/04/2007
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Παναγιώτης Μπιτούνης