ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **20ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **145/07** της Ε.Ε.

Στις 23 Ιουλίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **20η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή στις 13/07/2007.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 5	Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης - Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Μελάς, Νίκος Σαράντης, Κων/νος Χριστόπουλος – Μέλη
Απόντες	: 2	Νικήτας Καμαρινόπουλος, Φώτης Μαρκόπουλος – Μέλη

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο θέμα Η.Δ.** περί **«Έγκρισης χορήγησης παράτασης του έργου ¨Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων¨»** και λέει τα εξής:

Με την 61/07 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ είχαμε χορηγήσει παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων» κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι την 24/08/2007, λόγω της καθυστέρησης που προέκυψε, από την υλοποίηση του έργου υπογειοποίησης του ηλεκτρικού δικτύου της ΔΕΗ, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, οι εργασίες του οποίου έπρεπε να προηγηθούν του έργου του ΑΣΔΑ.

Τελικά οι εργασίες του έργου του ΑΣΔΑ άρχισαν την 05/07/2007, σε τμήμα του πεζοδρομίου της Γεωργίου Παπανδρέου, όπου έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της ΔΕΗ και θα προχωρήσουν σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών του έργου της, που προβλέπεται να έχει σημαντική καθυστέρηση.

Έτσι, ο ανάδοχος του έργου, με αίτησή του (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2490/06-07-07), ζητάει χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης του, κατά τέσσερις (4) μήνες.

Η Τεχνική Υπηρεσία του ΑΣΔΑ, λαμβάνοντας υπ' όψη όλα τα παραπάνω αναφερθέντα, εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή τη χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι την 24/12/2007.

Προτείνω, λοιπόν, να αποδεχτούμε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και να ληφθεί σήμερα απόφαση για την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων» κατά τέσσερις (4) μήνες.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α΄114/06), την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε) την 13/06 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2007, την 14/06 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2007, την 01/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος καθώς και την 02/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι την 24/12/2007

Συνημμένα:
1. Αίτηση αναδόχου
2. Εισήγηση για παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **145/07** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης -Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Μελάς – Μέλη
Νίκος Σαράντης
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 23/07/2007
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος