ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

Αναρτητέο

Περιστέρι: 14/5/2013
Αρ. Πρωτ.: 1395

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **14ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **086/2013** της Ε.Ε.

Στις 30 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **14η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 24/4/2013

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μποζίκας - Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης της 2ης τμηματικής προθεσμίας λόγω καιρικών φαινομένων και προσαρμογής στα οικονομικά δεδομένα του έργου "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ"»** και λέει τα εξής:
Ο ανάδοχος του έργου "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ", με την υπ' αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ 955/1.4.2013 αίτησή του, ζητάει χορήγηση παράτασης της 2ης αποκλειστικής προθεσμίας κατά σαράντα (40) ημέρες, δηλ. έως την 9/6/2013 χωρίς την αντίστοιχη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου. Συγκεκριμένα:
Ο ανάδοχος αναφέρει ότι τις κάτωθι ημερομηνίες, όπως αναλυτικά φαίνεται από το ημερολόγιο εργασιών (24.01.13, 25.01.13, 07.02.13, 13.02.13, 19.02.13, 20.02.13, 22.02.13, 7.03.13, 27.03.13, 28.03.13), συνολικά 10 ημέρες, λόγω καιρικών φαινομένων ή απεργιών, είτε ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες, είτε ξεκίνησαν και διεκόπησαν.
Επιπροσθέτως αναφέρει ότι μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, το καθεστώς εξόφλησης των θεωρημένων λογαριασμών δεν είχε πλήρως ομαλοποιηθεί και αναφέρει

πως ο 13ος λογαριασμός με ημερομηνία θεώρησης 31/1/2013 πληρώθηκε σε διάστημα 40 ημερών την, δηλ. την 12/3/2013, με άμεσο αντίκτυπο και στον οικονομικό προγραμματισμό του έργου δεδομένου ότι μεσούσης της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, τα συναλλαγματικά ήθη έχουν εντελώς διαφοροποιηθεί, αναφέροντας ενδεικτικά ότι οι προμηθευτές των υλικών για την κατασκευή σκυροδεμάτων (σιδήρου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών κτλ) απαιτούν πλέον προκαταβολικά και απολύτως τοις μετρητοίς εξόφληση των προμηθειών. Για το λόγο αυτό, αιτείται επιπλέον παράταση μόνο για την 2η τμηματική Προθεσμία, ένα ελάχιστο διάστημα προσαρμογής 30 ημερών, με την πεποίθηση ότι τα προβλήματα χρηματοδότησης τελικώς θα εξομαλυνθούν.
Εξαιτίας δε των παραπάνω, εκτελεί παράλληλα, μια σειρά εργασιών που υπολείπονται χρονικά στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όπως τοιχοποιίες, σοβατίσματα, μονώσεις , η/μ εργασίες κτλ, στα κτίρια 1,2 και 3 , ώστε να μην κινδυνεύσει και επί της ουσίας η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.
Αιτείται λοιπόν με το έγγραφό του την έγκριση παράτασης 40 ημερών, της 2ης τμηματικής Προθεσμίας, έως τις 9/6/2013, χωρίς την αντίστοιχη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου**.**
Λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του αναδόχου και το σκεπτικό της 073/12 απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, η Διευθύνουσα Υπηρεσία αναγνωρίζει το γεγονός ότι η χρηματοδότηση δεν έχει ομαλοποιηθεί πλήρως μιας και ο 13ος λογαριασμός θεωρήθηκε στις 31/1/2013 και πληρώθηκε στις 12/3/2013 ενώ ο 14ος λογαριασμός θεωρήθηκε στις 14/3/2013 και πληρώθηκε στις 17/4/2013 και θεωρεί εύλογο το διάστημα των 30 ημερών για την προσαρμογή του ανάδοχου στην ομαλή ροή χρηματοδότησης.
Επίσης, δεδομένου ότι κατά τις ημερομηνίες 24.01.13, 25.01.13, 07.02.13, 13.02.13, 19.02.13, 20.02.13, 22.02.13, 7.03.13 και 27.03.13 διεκόπησαν οι εργασίες λόγω κακοκαιρίας ή απεργίας, δεχόμαστε σαν δικαιολογημένες εννέα ημέρες καθυστέρησης.
Για την παράταση της τμηματικής προθεσμίας δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΕΕΤΑΑ μιας και δεν μεταβάλλεται η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και να εγκρινουμε τη χορήγηση παράτασης της 2ης αποκλειστικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά 39 ημέρες, δηλαδή μέχρι 8/6/2013 χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υποψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 5/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-ΣΙ2) απόφαση του ΔΣ περί "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή"
3. Τον προϋπολογισμό 2013 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 7/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-09Γ) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ 955/1.4.2013 αίτηση του αναδόχου του έργου
5. Την υπ' αριθ. 1321/30.4.2013 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
6. Την εισήγηση του Προέδρου
και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της 2ης αποκλειστικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά 39 ημέρες, δηλαδή μέχρι 9/6/2013, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **086/2013** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Τα Μέλη

Νικόλαος Παναγιωτάτος
Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 14/5/2013

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Εσωτερική Διανομή:

DocID: 1139 - Απόφαση ΕΕ