ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

Αναρτητέο

Περιστέρι: 21/8/2013
Αρ. Πρωτ.: 2812

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **30ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **183/2013** της Ε.Ε.

Στις 26 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **30η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 22/7/2013

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μποζίκας - Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **6ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης της 2ης, 3ης και 4ης, τμηματικής προθεσμίας λόγω καθυστέρησης χορήγησης προκαταβολής του έργου "Ανάπλαση παλαιου εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ»** και λέει τα εξής:
Ο ανάδοχος του έργου, με αιτήσεις του προς τον ΑΣΔΑ (αρ. πρωτ. 1503/22-5-13 και 2257/3-7-13), ζητάει χορήγηση παράτασης της 2ης αποκλειστικής προθεσμίας κατά εξήντα (60) ημέρες από την χορήγηση της 1ης προκαταβολής (ημερομηνία χορήγησης 20-6-2013), δηλ. έως την 20η/8/2013, κατά εξήντα (60) ημέρες της 3ης τμηματικής προθεσμίας δηλ. έως την 15η/11/2013 και κατά τριάντα (30) ημέρες της 4ης τμηματικής προθεσμίας δηλ. έως την 30η/11/2013, χωρίς την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.
Αναλυτικότερα, ο ανάδοχος αναφέρει ότι η προκαταβολή, που αιτήθηκε στις 10/04/2013 για την έγκαιρη προμήθεια υλικών για την ενίσχυση του Φέροντα Οργανισμού του κτιρίου, για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών, χορηγήθηκε τελικώς στις 20/06/2013.
Επίσης, αναφέρει ότι λόγω της καθυστέρησης χορήγησης της προκαταβολής, ήταν πολύ δύσκολη έως αδύνατη πλέον, η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών ενίσχυσης του

Φέροντα Οργανισμού, αφού οι εργασίες σκυροδεμάτων (αγορά σιδήρου, εταιρείες έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών κτλ) απαιτούν πλέον προκαταβολικά και απολύτου μετρητοίς εξόφληση των προμηθειών.
Τέλος, αναφέρει ότι μια σειρά εργασιών, που υπολείπονται χρονικά στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όπως τοιχοποιίες, σοβατίσματα, μονώσεις , η/μ εργασίες κτλ, στα κτίρια 1,2 και 3 , προχωράνε κανονικά και εντατικά, ώστε να μην κινδυνεύσει και επί της ουσίας η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.
Αιτείται, λοιπόν, με το έγγραφό του την έγκριση παράτασης των ενδιάμεσων τμηματικών προθεσμιών ως εξής: συνολικά εξήντα (60) ημερών, της 2ης και 3ης τμηματικής προθεσμίας αντίστοιχα, από την ημέρα χορήγησης της προκαταβολής, δηλαδή έως 20/08/2013 της 2ης και έως 15/11/2013 της 3ης, και τριάντα (30) ημερών της 4ης τμηματικής προθεσμίας, δηλαδή έως 30/11/2013, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου .
Σύμφωνα με το τελευταίο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η 2η τμηματική προθεσμία έληξε στις 9/6/2013, η 3η τμηματική προθεσμία λήγει στις 15/9/2013 και η 4η τμηματική προθεσμία λήγει στις 30/10/13.
Λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του αναδόχου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία αναγνωρίζει αφενός ότι η χορήγηση προκαταβολής αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών και την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου και αφετέρου ότι η αργοπορία στη διεκπεραίωση των διαδικασιών για τη χορήγηση της 1ης προκαταβολής επιβράδυνε σημαντικά τους ρυθμούς εκτέλεσης των εργασιών.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση για τη χορήγηση παράτασης της 2ης αποκλειστικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά 72 ημέρες (από 09/06/2013) μέχρι 20/8/2013, της 3ης κατά 61 ημέρες (από 15/9/2013) μέχρι 15/11/2013 και της 4ης κατά 31 ημέρες, (από 30/10/2013) μέχρι 30/11/2013, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υποψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 5/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-ΣΙ2) απόφαση του ΔΣ περί "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή"
3. Τον προϋπολογισμό 2013 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 7/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-09Γ) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
4. Τα υπ' αριθ. 1503/22.5.2013 και 2257/3.7.2013 αιτήματα του αναδόχου
5. Την υπ' αριθ. 2475/18.7.2013 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
6. Την εισήγηση του Προέδρου
και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της 2ης αποκλειστικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά 72 ημέρες (από 9/6/2013) μέχρι 20/8/2013, της 3ης κατά 61 ημέρες (από 15/9/2013) μέχρι 15/11/2013 και της 4ης κατά 31 ημέρες (από 30/10/2013) μέχρι 30/11/2013, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **183/2013** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Τα Μέλη

Νικόλαος Παναγιωτάτος
Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, …./07/2013
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Εσωτερική Διανομή:

DocID: 1864 - Απόφαση ΕΕ