ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

Αναρτητέο

Περιστέρι: 12/12/2013
Αρ. Πρωτ.: 4296

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **48ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **304/2013** της Ε.Ε.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **48η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 05/12/2013

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Ανδρέας Μποζίκας - Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **3ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και χορήγηση παράτασης του έργου ¨Κατασκευή στεγανποίησης Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αιγάλεω»** και λέει τα εξής:

Για το έργο «Κατασκευή στεγανοποίησης Δημοτικού κολυμβητηρίου Αιγάλεω», προχωρήσαμε στην υπογραφή μεταξύ του ΑΣΔΑ και του αναδόχου κ. Αγησίλαου Α. Παπαδόπουλου της υπ' αριθ. 2934/4.9.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΡΕΓ-ΞΟ0, ΚΗΜΔΣ: 13SYMV001608392 2013-09-06) εργολαβικής σύμβασης ποσού 55.800 € (πλέον ΦΠΑ 23%) .

Για την ομαλή πρόοδο και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που προβλεπόταν από την μελέτη και την σύμβαση, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης του 1ου ΑΠΕ, προκειμένου να τροποποιηθούν κάποιες από τις ποσότητες εργασιών της μελέτης για την περαίωση του έργου. Συγκεκριμένα, προέκυψαν διαφορές (αυξομειώσεις) στις ποσότητες μερικών εργασιών, λόγω της δύσκολης προμέτρησης των εργασιών του προϋπολογισμού, καθότι το συγκεκριμένο έργο είναι έργο συντήρησης και όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε, λοιπόν, για να περιληφθούν οι αναγκαίες και απαραίτητες αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τα

καταμετρητικά στοιχεία από τον τόπο του έργου καθώς και οι 2 νέες εργασίες, που περιλαμβάνονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ, καθώς αυτές κατέστησαν αναγκαίες και απαραίτητες, για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.
Συγκεκριμένα:
■ Η 1η νέα εργασία (άρθρο 1ο του 1ου ΠΚΤΜΝΕ), αφορά στην αντικατάσταση των ρυθμιζόμενων στομίων εισροής και ανακυκλοφορίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών και κατέστη αναγκαία επειδή, αφενός μεν τα υφιστάμενα ήσαν κολλητά με το άκρο του εγκιβωτισμένου στο σκυρόδεμα του τοιχίου της δεξαμενής πλαστικού (PVC) σωλήνα και ήταν αδύνατη η αφαίρεση και επανατοποθέτηση τους, αφετέρου δε, ήσαν πολυκαιρισμένα και έχρηζαν αντικατάστασης.
■ Η 2η εργασία (άρθρο 2ο του 1ου ΠΚΤΜΝΕ), αφορά στις συμπληρωματικές εργασίες στο κανάλι υπερχείλισης διαστάσεων 13Χ15εκ. γύρω από την δεξαμενή κολύμβησης και πρόσθετη τιμή αποζημίωσης, πέραν της συμβατικής, για την στεγανοποίηση αυτού, που κατέστη αναγκαία για να ολοκληρωθούν οι εργασίες στεγανοποίησης του καναλιού υπερχείλισης, ήτοι αρχική συλλογή δια χειρών και με χρήση σακουλών απορριμμάτων, των συσσωρευμένων εντός του καναλιού φύλλων δένδρων και απόθεση στους κάδους απορριμμάτων προς αποκομιδή, περικοπή - «κούρεμα» του πλάτους της πλαστικής σχάρας του καναλιού, με κατάλληλο εργαλείο (κορδέλα ξυλουργού ή δισκοπρίονο εργοταξίου με βάση) που κατέστη απαραίτητο μετά την μείωση του καλυπτόμενου από την σχάρα ανοίγματος, λόγω της επένδυσης του καναλιού με την στεγανωτική μεμβράνη και τοποθέτησης των ειδικών μεταλλικών γαλβανισμένων φύλλων μορφής «Ζήτα» επί των οποίων εδράζεται η σχάρα και επανατοποθέτηση της σχάρας και πρόσθετη τιμή αποζημίωσης για την τοποθέτηση της στεγανωτικής μεμβράνης PVC-P, πέραν της συμβατικής, λόγω της πολλαπλάσιας απαιτούμενης εργασίας για την κοπή των ρολών της μεμβράνης σε στενές λωρίδες, της εξαιρετικής δυσχέρειας τοποθέτησης στον πολύ περιορισμένο χώρο του καναλιού, και των σε μεγάλη, αναλογικά, έκταση κολλήσεων επί των ειδικών μεταλλικών γαλβανισμένων φύλλων μορφής «Ζήτα» και συνακόλουθα χρήσης σε μεγάλες, αναλογικά, ποσότητες ειδικής κόλας.
Η δαπάνη των εργασιών του 1ου ΠΚΤΜΝΕ καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από το κονδύλι των απροβλέπτων. Η επί πλέον δαπάνη των συμβατικών εργασιών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης, ενώ οι επί έλασσον δαπάνες χρησιμοποιούνται στην ίδια ομάδα εργασιών.
Η δαπάνη του παρόντα 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (χωρίς τον ΦΠΑ) είναι 54.630,58 €, έναντι 55.800,00 € της αρχικής συμβατικής, ήτοι με μείωση κατά 1.169,42 €.
Η συνολικά απαιτούμενη δαπάνη μαζί με τον ΦΠΑ είναι 67.195,61 €, έναντι 68.634,00 € της αρχικής συμβατικής, ήτοι με μείωση κατά 1.438,39 €.
Ο Ανάδοχος, με την υπ αρ πρωτ. 3635/21.10.13 αίτησή του προς τον ΑΣΔΑ, ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου του θέματος κατά δέκα (10) ημέρες από της εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, προκειμένου να εκτελεστεί το νέο τεχνικό αντικείμενο που περιλαμβάνεται στον 1ο ΑΠΕ.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου κατά την σύμβαση ήταν η 24η Οκτωβρίου 2013.
Ο ΑΣΔΑ με το υπ' αριθ. 4155/02-12-2013 έγγραφό του διαβίβασε στο Πράσινο Ταμείο τον 1ο ΑΠΕ, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και το αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή στεγανποίησης Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αιγάλεω", σύμφωνα με το άρθρο 4 του συμφώνου αποδοχής όρων.
Η Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ εισηγείται τη χορήγηση παράτασης σαράντα πέντε (45) ημερών, δηλ. μέχρι τις 8/12/2013, χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση του νέου τεχνικού αντικειμένου του έργου που περιλαμβάνεται στον 1ο ΑΠΕ, δεδομένου ότι ανάδοχος έχει ήδη πια τελειώσει την εκτέλεση των εργασιών αυτών.
Με βάση τα παραπάνω, προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση για :
1) Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Κατασκευή στεγανοποίησης Δημοτικού

κολυμβητηρίου Αιγάλεω" συνολικής δαπάνης 67.195,61 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι 68.634,00 € της αντίστοιχης αρχικής συμβατικής δαπάνης, ήτοι μείωση κατά 1.438,39 €
2) Την έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Κατασκευή στεγανοποίησης Δημοτικού κολυμβητηρίου Αιγάλεω"
3) Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 8/12/2013, χρόνος που απαιτήθηκε για να ολοκληρωθεί το νέο τεχνικό αντικείμενο του έργου που περιλαμβάνεται στον 1ο ΑΠΕ.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υποψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 5/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-ΣΙ2) απόφαση του ΔΣ περί "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή"
3. Τον προϋπολογισμό 2013 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 7/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-09Γ) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
4. Τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου
5. Την υπ' αριθ. 3635/2013 αίτημα του αναδόχου του έργου
4. Την εισήγηση του Προέδρου
και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου "Κατασκευή στεγανοποίησης Δημοτικού κολυμβητηρίου Αιγάλεω" συνολικής δαπάνης 67.195,61 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι 68.634,00 € της αντίστοιχης αρχικής συμβατικής δαπάνης, ήτοι μείωση κατά 1.438,39 €
- Εγκρίνει το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Κατασκευή στεγανοποίησης Δημοτικού κολυμβητηρίου Αιγάλεω"
- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 8/12/2013, χρόνος που απαιτήθηκε για να ολοκληρωθεί το νέο τεχνικό αντικείμενο του έργου που περιλαμβάνεται στον 1ο ΑΠΕ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **304/2013** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Νικόλαος Παναγιωτάτος
Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 12/12/2013
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Εσωτερική Διανομή:

DocID: 2927 - Απόφαση ΕΕ