ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

Αναρτητέο

Περιστέρι: 30/4/2014
Αρ. Πρωτ.: 1579

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **16ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **119/2014** της Ε.Ε.

Στις 28 Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 16η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 22/4/2014

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μποζίκας - Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψης απόφασης για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨Αναπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ¨»** και λέει τα εξής:
Η Διευθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1551/28.4.2014 εισήγησή της, προκειμένου να εσωματώσει στο έργο "Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ" τις εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, συνέταξε τον 2ο ΑΠΕ και το 2 ΠΚΤΜΝΕ του έργου, το οποίο διαβίβασε στο Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ' αριθ.908/5.3.2014 έγγραφό της. Το Υπουργείο μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο και δεν έχει θεωρήσει τον ΑΠΕ και το ΠΚΤΜΝΕ.
Ο ανάδοχος του εν λόγω έργου με το υπ' αριθ. 1509/23.4.2014 έγγραφό του ζητά από τον ΑΣΔΑ παράταση δύο (2) μηνών μέχρι τη θεώρηση του 2ου ΑΠΕ, καθώς και την έγκριση των συμπληρωματικών μελετών, ώστε να είναι εφικτή η έναρξη επεμβάσεων που θα απαιτηθούν.
Η Τεχνική Υπηρεσία του ΑΣΔΑ συνηγορεί με την παράταση των δύο (2) μηνών γιατί η θεώρηση του 2ου ΑΠΕ του έργου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να

εκτελεστούν οι εργασίες που σχετίζονται με αυτόν.
Συνεπώς, δικαιολογείται η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου καθώς και η παράταση των τμηματικών προθεσμιών των εργασιών μέχρι τη θεώρηση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, προτείνω να προχωρήσουμε σήμερα στην παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Αναπάλαση παλαιου εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ", δηλ. μέχρι την 28/6/2014, καθώς και στην παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι τις 24/5/2014 και 8/6/2014 αντίστοιχα.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 5/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-ΣΙ2) απόφαση του ΔΣ περί "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή"
3. Τον προϋπολογισμό 2014 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 22/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΡΕΓ-ΡΦ2) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
4. Το υπ' αριθ.1509/23.4.2014 έγγραφο του αναδόχου
5. Την υπ' αριθ. 1551/28.4.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ
.Την εισήγηση του Προέδρου
και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Αναπάλαση παλαιου εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ", δηλ. μέχρι την 28/6/2014, καθώς και την παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι τις 24/5/2014 και 8/6/2014 αντίστοιχα, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **119/2014** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

Ανδρέας Α. Μποζίκας Νικόλαος Παναγιωτάτος
Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 30/04/2014
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Εσωτερική Διανομή: