ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

Αναρτητέο

Περιστέρι: 8/7/2014
Αρ. Πρωτ.: 2522

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **22ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **173/2014** της Ε.Ε.

Στις 3 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **22η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 27/6/2014

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Ανδρέας Μποζίκας - Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψης απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ"»** και λέει τα εξής:

Η Διεύθυνση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ, προκειμένου να ενσωματώσει στο έργο "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ" τις εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, συνέταξε τον 2ο ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, τον οποίο διαβίβασε στο Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ᾽αρ. 908/5-3-14 έγγραφό της. Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την υπ᾽αριθ. 119/14 απόφασή της, ενέκρινε την συνολική παράταση εκτέλεσης του έργου έως τις 28/6/2014, καθώς και την παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας έως τις 24/5/2014 και 8/6/2014 αντίστοιχα, μέχρι την θεώρηση του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο ανάδοχος, με το υπ᾽αριθ. 2179/18-6-14 έγγραφό του, επισημαίνει πως η καθυστέρηση της θεώρησης του 2ου ΑΠΕ από το ΥΠ.ΕΣ., που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, καθιστά αδύνατη την εκτέλεση εργασιών, άμεσα εμπλεκομένων με τις επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως η προμήθεια και εγκατάσταση των κατάλληλων κλιματιστικών μηχανημάτων, η τροποποίηση των Η/Μ εγκαταστάσεων, το κλείσιμο των ψευδοροφών, η ολοκλήρωση της μόνωσης των δωμάτων, η διαμόρφωση του

περιβάλλοντος χώρου κτλ, καθυστερώντας έτσι συνολικά την ολοκλήρωση του έργου.
Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος αιτείται προσωρινής παράτασης δύο (2) μηνών της συνολικής και αντίστοιχα των ενδιάμεσων τμηματικών προθεσμιών, είτε εναλλακτικά αντίστοιχη παράταση τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου στη Συμβατική πρό του 2ου ΑΠΕ μορφή του.
Η Διεύθυνση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ, μετά από αλλεπάλληλες γραπτές και προφορικές συνεννοήσεις με την αρμόδια Διεύθυνση Τ.Υ. του Υπουργείου Εσωτερικών, εκτιμά ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η θεώρηση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά 60 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 27/8/2014 και παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι τις 23/7/2014 και 7/8/2014 αντίστοιχα.
Η απόφαση να ληφθεί υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει υπογράψει ο ΑΣΔΑ.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 5/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-ΣΙ2) απόφαση του ΔΣ περί "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή"
3. Τον προϋπολογισμό 2014 του ΑΣΔΑ, όπως ψηφίστηκε με την 22/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΡΕΓ-ΡΦ2) απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
4. Την υπ' αριθ. 2179/18.6.2014 αίτηση παράτασης του αναδόχου
5. Την υπ' αριθ. 2326/26.6.2014 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
6. Την εισήγηση του Προέδρου
και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά 60 ημέρες, δηλαδή έως τις 27/8/2014 και της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας έως τις 23/7/2014 και 7/8/2014 αντίστοιχα
- Η απόφαση να ληφθεί υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει υπογράψει ο ΑΣΔΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **173/2014** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Νικόλαος Παναγιωτάτος
Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 08/07/2014
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Εσωτερική Διανομή:

DocID: 8516 - MasterDocID: 1280 - Απόφαση ΕΕ