ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.09.09 12:09:43 EEST
Reason:
Location: Athens

Αναρτητέο

Περιστέρι: 9/9/2015
Αρ. Πρωτ.: 2670

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **29ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **175/2015** της Ε.Ε.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **29η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 31/08/2015

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Εκδίκαση της υπ΄αριθμ. 2359/28.07.2015 ένστασης της εταιρείας "ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ"»** και λέει τα εξής:

Ο ανάδοχος του έργου με το υπ΄αρ. 1539/28-5-15 αίτημά του ζητάει παράταση των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 31/7/2015 και στο κείμενο του οποίου περιλαμβάνονται αναλυτικά οι απόψεις του αναδόχου, που επιβάλουν τη χορήγηση της παράτασης με αναθεώρηση τιμών.

Με το υπ΄αρ. 1547/29-5-15 συμπληρωματικό αίτημά του, ζητήθηκε επιπλέον παράταση δεκαπέντε ημερών, λόγω βροχόπτωσης κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2015.

Επί των αιτημάτων αυτών εκδόθηκε η 141/2015 (ΑΔΑ: ΨΘΨ2ΟΡΕΓ-Ι73) απόφαση της ΕΕ του ΑΣΔΑ με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εβδομήντα επτά ημέρες (έως 15/8/2015), εκ των οποίων οι επτά ημέρες εγκρίθηκαν με αναθεώρηση, αποδεχόμενη η ΕΕ τη μη αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (λόγω καιρικών συνθηκών) και οι υπόλοιπες εβδομήντα ημέρες εγκρίθηκαν χωρίς αναθεώρηση και με επιβολή των προβλεπόμενων εκ του άρθρου 49 του Ν. 3669/05 ποινικών ρητρών.

Σε εκτέλεση της 141/2015 απόφασης της ΕΕ του ΑΣΔΑ, εκδόθηκε η υπ΄αρ. 2299/23-7-15 (ΑΔΑ: 7ΓΒ3ΟΡΕΓ-ΜΤΝ) απόφαση της Δ/σας Υπηρεσίας με την οποία επιβλήθηκε στον ανάδοχο ποινική ρήτρα για υπέρβαση, λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από την 7η/6/2015 έως την 23η/7/2015, διάρκειας 46 ημερών ποσού 46Χ1217,65=56.011,90 €.

Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε, νόμιμα και εμπρόθεσμα, από τον ανάδοχο του έργου ένσταση (π.π. ΑΣΔΑ 2359/28.07.2015), με την οποία ζητείται η ακύρωση της σχετικής απόφασης για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Με την 163/2015 (ΑΔΑ: 7Μ8ΔΟΡΕΓ-ΨΙΛ) απόφαση της Ε.Ε., λόγω της σοβαρότητας του θέματος, ανατέθηκε στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα Αλεξίου να γνωμοδοτήσει επί του θέματος.

Η δικηγόρος κατέθεσε στον ΑΣΔΑ την με αριθ πρωτ. 2589/01-09-2015 νομική γνωμοδότησή της.

Μετά από τα παραπάνω η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εξέτασε την ένσταση του αναδόχου και εισηγείται:

1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ:

Με τον λόγο αυτό η ανάδοχος ισχυρίζεται ότι υπήρξε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που προέκυψαν από την εφαρμογή της Μελέτης Γεωθερμίας και συγκεκριμένα η αντικατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού από εξωτερικές αερόψυκτες μονάδες, εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανετεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου.

Με την υπ' αρ. 237/2014 (ΑΔΑ: Β8Ι3ΟΡΕΓ-6ΞΑ) απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ». Στον εν λόγω 2ο ΑΠΕ περιλαμβάνονταν και οι εργασίες γεωθερμίας σε εφαρμογή αντίστοιχης Μελέτης Γεωθερμίας, που εκπόνησε ο ανάδοχος και θεώρησε η Υπηρεσία. Η μελέτη γεωθερμίας μεταξύ των άλλων προέβλεπε την αντικατάσταση των εξωτερικών αερόψυκτων μονάδων κλιματισμού με αντίστοιχες εσωτερικές υδρόψυκτες μονάδες.

Συνεπώς, η αιτίαση του ανάδοχου για "ανάγκη τοποθέτησης εξωτερικών αερόψυκτων μονάδων σε αντικατάσταση των μηχανημάτων κλιματισμού" δεν ευσταθεί, καθόσον δεν έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο αίτημα τροποποίησης της μελέτης αυτής ούτε έχει ζητηθεί από την Υπηρεσία τέτοια τροποποίηση και η μελέτη γεωθερμίας εφαρμόζεται με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με τον 2ο εγκεκριμένο ΑΠΕ.

2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ:

Η Προϊσταμένη Αρχή (Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ) με την υπ΄αρ. 141/2015 απόφασή της (ΑΔΑ:ΨΘΨ2ΟΡΕΓ-Ι73),

έδωσε στον ανάδοχο παράταση χωρίς αναθεώρηση, μετά από εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας η οποία έγινε σε εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.
Στο παρελθόν είχε εκδοθεί η εγκύκλιος Εγκ Δ17γ/04/65/ΦΝ437/9/30-5-08 (ΓΓΔΕ), η οποία αφορούσε σε προσωρινή αδυναμία συνέχισης εργασιών σε εν εξελίξει εργολαβίες και σε καθυστερήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα των αναδόχων. Η εγκύκλιος είχε εκδοθεί το 2008 για την κάλυψη των τότε συγκυριών υστέρησης πληρωμών των εργολάβων από το δημόσιο, των απεργιών των τραπεζών και των ιδιοκτητών φορτηγών Δ.Χ. Η εγκύκλιος δεν αποτελεί νομικό κείμενο και δεν καλύπτει νομοθετικά κενά και ως εκ τούτου η Δ/σα Υπηρεσία, σε εφαρμογή του νόμου, εισηγήθηκε στην Προϊσταμένη Αρχή τη χορήγηση παράτασης χωρίς αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του ΚΔΕ.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της δικηγόρου, ο νομοθέτης θέτει ως όρο την μη αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση, που σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν όλες οι συνθήκες που διαμόρφωσαν την συγκεκριμένη κατάσταση, όπως εν προκειμένω η οικονομική κρίση της χώρας, που αποτελεί γεγονός από το 2010 και οι συνέπειες της σε επιχειρηματικούς κλάδους δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν.
Η Δ/σα Υπηρεσία έχοντας διαπιστώσει, κατά την άσκηση της επίβλεψης, ότι όλο αυτό το διάστημα ο ανάδοχος συνεχίζει τις εργασίες με ρυθμό που συχνά επιβάλλουν οι δυσκολίες στην εισαγωγή και προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπ΄όψη τη γνωμοδότηση της δικηγόρου, τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και την επίπτωση αυτής στην οικονομική κατάσταση των εταιρειών, θεωρεί ότι ο ανάδοχος αντιμετώπιζε προβλήματα χρηματοδότησης από τις συνεργαζόμενες τράπεζες καθώς και στην έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής πληρωμής, αναγκαίων για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών και της προμήθειας του εξοπλισμού.
Λαμβάνοντας υπ΄όψη λοιπόν τις συνθήκες που διαμόρφωσαν την κατάσταση και τις συνέπειες της στους αναδόχους δημοσίων έργων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δε θεωρεί την καθυστέρηση στην περαίωση του έργου αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ:
Η ανάδοχος επικαλείται τις διατάξεις του άρθ.6 του Ν.2690/1999 και επιχειρεί να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη λόγω μη τήρησης των διατάξεων αυτών, με τις οποίες ρυθμίζεται η άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος ακρόασης από τις διοικητικές αρχές, έτσι ώστε ο διοικούμενος να εκφράσει τις απόψεις του πριν την έκδοση διοικητικής πράξης.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της δικηγόρου, η οποία επικαλείται τη σχετική νομολογία, δεν κρίνεται βάσιμος ο τρίτος λόγος της ένστασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση και να αποδεχτούμε τον δεύτερο λόγο της ένστασης του αναδόχου (αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2359/28.7.15) του έργου "Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ¨ΒΙΟΦΙΑΛ¨" και να απορρίψουμε τον πρώτο και τρίτο λόγο της, καθώς, σύμφωνα την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ: 2589/01.09.2015 γνωμοδότηση της δικηγόρου και την υπ' αριθμ. πρωτ.ΑΣΔΑ: 2611/3.9.2015 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ, η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση θα ληφθεί υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει υπογράψει ο ΑΣΔΑ.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), όπως ισχύουν
2. Την υπ΄ αριθ. 13/14 απόφαση του Δ.Σ. περί:"Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9)
3. Την υπ΄ αριθ. 15/14απόφαση του Δ.Σ. περί: Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2015" (ΑΔΑ:ΩΠ6ΘΟΡΕΓ-ΗΥΔ)
4. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθμ. πρωτ.ΑΣΔΑ: 2611/03.09.2015)
5. Την γνωμοδότηση της δικηγόρου (αριθμ.πρωτ. ΑΣΔΑ:2589/01.09.2015)
6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Αποδέχεται τον δεύτερο λόγο και απορρίπτει τον πρώτο και τρίτο λόγο, της ένστασης του αναδόχου (αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2359/28.7.15) του έργου "Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ¨ΒΙΟΦΙΑΛ¨"
- Τροποποιεί την υπ΄ αρθμ.141/2015 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΨΘΨ2ΟΡΕΓ-Ι73) και χορηγεί τ ην παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά εβδομήντα επτά (77) ημέρες, δηλαδή μέχρι 15/8/2015, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (δηλαδή με αναθεώρηση)
- Η απόφαση λαμβάνεται υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει υπογράψει ο ΑΣΔΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **175/2015** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Θωμάς Κοτσαμπάς

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι,04/09/2015

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή: