ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.12.29 08:57:16 EET
Reason:
Location: Athens

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 24/12/2015
Αρ. Πρωτ.: 3904

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **41ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **250/2015** της Ε.Ε.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **41η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 11/12/2015

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψη απόφασης για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΑΛΚΥΩΝ¨»** και λέει τα εξής:
Με την υπ΄ αριθ. 37/15 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:614ΠΟΡΕΓ-Ε4Σ) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού για το έργο ¨Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΑΛΚΥΩΝ¨ στην εταιρεία ¨ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ¨.
Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος υπογράφτηκε στις 18/09/2015 (ΑΔΑ:7ΘΓΓΟΡΕΓ-ΘΣΣ). Ο ανάδοχος προχώρησε στην παραγγελία των υλικών μετά την έγκριση αυτών από την Υπηρεσία, που έγινε με το υπ΄ αρ. 3185/21-10-2015 έγγραφο. Ο ίδιος με το υπ΄αριθ. 3254/29-10-2015αίτημά του ισχυρίζεται ότι η επιβολή περιορισμών κίνησης κεφαλαίων, ειδικά όταν πρόκειται για εισαγωγές, δημιουργεί καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών για την κατασκευή του έργου και αιτείται παράταση 120 ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών.
Με το υπ΄αριθ. 3535/20-11-2015 υποβάλλει σχετική επιστολή του προμηθευτή του, για την καθυστέρηση της προμήθειας υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο.
Η Διεύθυνση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ (αριθμ. πρωτ.3719/9.12.2015) δέχεται ότι η κατάσταση κεφαλαιακού ελέγχου των ελληνικών τραπεζών (capital control),δημιουργεί καθυστερήσεις που αφορούν στην εισαγωγή και προμήθεια υλικών για το έργο. Συνεπώς προτείνει να δοθεί παράταση 120 ημερών της προθεσμίας περαίωσης του έργου, δηλαδή μέχρι την 15/03/2016.
Με βάση τα παραπάνω προτείνω να ληφθεί σχετική απόφαση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου.
Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), όπως ισχύουν
2. Την υπ΄ αριθ. 13/14 απόφαση του Δ.Σ. περί:"Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9)
3. Την υπ΄ αριθ. 15/14απόφαση του Δ.Σ. περί: Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2015" (ΑΔΑ:ΩΠ6ΘΟΡΕΓ-ΗΥΔ)
4. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ:3719/09.12.15)
5. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΑΛΚΥΩΝ¨ κατά 120 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 15/03/2016

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **250/2015** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος — Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης — Νίκος Ζενέτος
Θωμάς Κοτσαμπάς

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 18/12/2015

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::(2)ΑΣΔΑ-ΓΔ-ΔΤΥ (Τεχνική) ( )