INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.03.31 08:14:44 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34
Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 30/3/2016
Αρ. Πρωτ.: 808

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **10ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **58/2016** της Ε.Ε.

Στις 24 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **10η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 18/03/2016

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψη απόφασης για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨Αντικατάσταση Τεχνητού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο ΑΛΚΥΩΝ Πετρούπολης»** και λέει τα εξής:
Με την υπ΄ αριθ. 37/15 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:614ΠΟΡΕΓ-Ε4Σ) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού για το έργο ¨Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΑΛΚΥΩΝ¨ στην εταιρεία ¨ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ¨. Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφτηκε στις 18/09/2015 (ΑΔΑ: 7ΘΓΓΟΡΕΓ-ΘΣΣ) (ΚΗΜΔΗΣ:15SYMV003078453). Η ημερομηνία περαίωσης του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν η 16η/11/2015.
Με την 250/2015 (ΑΔΑ: ΩΠ7ΒΟΡΕΓ-ΒΞΧ) απόφαση της ΕΕ χορηγήθηκε στον ανάδοχο παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 15/03/2016. Με το υπ΄αρ. 646/15-03-2016 έγγραφο, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτημα παράτασης της περαίωσης του έργου κατά 16 ημέρες, λόγω έντονων βροχοπτώσεων οι οποίες καθιστούσαν δυσχερή την εργασία διότι για την επίστρωση του χλοοτάπητα απαιτείται το υπόστρωμα να είναι πλήρως αποστραγγισμένο.
Η Διεύθυνση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ δέχεται το γεγονός ότι ενώ εκτελείτο το έργο, βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή επιβράδυναν σημαντικά την εξέλιξη των εργασιών, έτσι ώστε να καθίσταται δικαιολογημένο το αίτημα του αναδόχου. Συνεπώς προτείνει να δοθεί παράταση 15ημερών της προθεσμίας περαίωσης του έργου, δηλαδή μέχρι την 31/03/2016.

Με βάση τα παραπάνω προτείνω να ληφθεί σχετική απόφαση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), όπως ισχύουν
2. Την υπ΄ αριθ. 13/14 απόφαση του Δ.Σ. περί:"Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9)
3 . Την υπ΄ αριθ. 12/15απόφαση του Δ.Σ περί:"Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2016" (ΑΔΑ:72ΥΣΟΡΕΓ-Η06) που εγκρίθηκε με το 95307/51260/11.01.16έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ 55/13.1.16) και ισχύει σήμερα
4. Το υπ΄αριθμ. 646/15.03.2016 (πρωτ. ΑΣΔΑ) αίτημα του αναδόχου
5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ:709/18.03.16)
6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΑΛΚΥΩΝ¨ κατά 16 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31/03/2016

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **58/2016** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Νίκος Ζενέτος
Θωμάς Κοτσαμπάς

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 24/03/2016

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::(2)ΑΣΔΑ-ΓΔ-ΔΤΥ (Τεχνική) ( ) ::(4)ΑΣΔΑ-ΓΔ-ΔΙΔΟΥ (Διοικητική/Οικονομική) ( )