ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34
Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.04.25 12:01:34 EEST
Reason:
Location: Athens

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 25/4/2016
Αρ. Πρωτ.: 1116

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. **12ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **63/2016** της Ε.Ε.

Στις 18Απριλίου 2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00,στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **12η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 04/04/2016

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο** θέμα της Ε.Η.Δ. περί: **«Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ"»** και λέει τα εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το τμήμα Κατασκευής και Εκτέλεσης Έργων εισηγείται στον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ το θέμα περί: Λήψης απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ», και λέει τα εξής:
Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. 820/30-3-2016 έγγραφό του κατέθεσε αίτημα για τη χορήγηση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας του Έργου του θέματος, καθώς, όπως ισχυρίζεται, σημειώθηκαν καθυστερήσεις για τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους ανωτέρας βίας χωρίς να συντρέχει αποκλειστική υπαιτιότητά του:

ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Η οικονομική κρίση
Ο ανάδοχος αναφέρει ότι η πρωτοφανής οικονομική κρίση που έχει πλήξει την χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια τουλάχιστον έχει επηρεάσει ανεπανόρθωτα και τον κλάδο των τεχνικών εταιρειών. Ειδικότερα δε από τον Ιούλιο του 2015 η οικονομική κατάσταση της χώρας υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα της τελευταίας πενταετίας και μέχρι σήμερα η κατάσταση δεν έχει αποκατασταθεί.
Δυστυχώς, η δημιουργηθείσα αυτή κατάσταση της χώρας είχε αντίκτυπο στη συνεργασία με χώρες του εξωτερικού. Η οικονομική και πολιτική αστάθεια είχε ως αποτέλεσμα οι ξένοι οίκοι στους οποίους είχε δώσει τις παραγγελίες για τις ξύλινες επενδύσεις να ζητάνε προεξόφληση όλου του ποσού προκειμένου να προχωρήσουν στην υλοποίηση της παραγγελίας των ξύλινων επενδύσεων. Η εταιρία είχε ήδη προκαταβάλει το 50% του συνολικού ποσού για την παραγωγή, όμως μετά τις τελευταίες εξελίξεις τα εργοστάσια απαιτούν καταβολή και του υπόλοιπου ποσού μετρητοίς. Δεδομένης της γενικότερης έλλειψης ρευστότητας αλλά και εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης πληρωμής του 36ου λογαριασμού του Έργου ο οποίος θεωρήθηκε στις 29/12/2015 και πληρώθηκε με τρεις (3) μήνες καθυστέρηση, η εταιρεία αδυνατούσε μέχρι την πληρωμή αυτού να καταβάλει το υπόλοιπο 50% μετρητοίς και βρισκόταν σε διαδικασία συζητήσεων προκειμένου να επιτευχθεί νέος διακανονισμός.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Ο ανάδοχος αναφέρει ότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην Αττική και ειδικότερα στην περιοχή του Ιλίου κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες και συγκεκριμένα από 01.11.2015 έως 15.03.2016 ήταν ιδιαίτερα άστατες για την εποχή, χαρακτηρίστηκαν δε από έντονες βροχοπτώσεις και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
- 52 ημέρες με θερμοκρασία κάτω από 5 βαθμούς κελσίου,
- 22 ημέρες με έντονες βροχοπτώσεις,
- 4 ημέρες με χιονόπτωση.

Λόγω των παραπάνω δυσμενών καιρικών συνθηκών καθυστέρησε η πρόοδος των εργασιών καθώς, ήταν αδύνατον να εκτελεστούν αυτές υπό τις παραπάνω αναφερόμενες καιρικές συνθήκες. Προς επίρρωση των ως άνω γραφομένων, η Ανάδοχος προσκομίζει συνημμένα στο αίτημα της, έγγραφο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας [Ε.Μ.Υ.], από το οποίο προκύπτουν τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, ο Ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά εξήντα μία (61) ημέρες, δηλαδή έως την 31η/05/2016, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί άρτια.

Η ΕΕ του ΑΣΔΑ με την υπ' αρ. 16/2016 (ΑΔΑ: ΨΡ74ΟΡΕΓ-Ζ7Δ) απόφασή της, χορήγησε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/3/2016.
Όσον αφορά στον πρώτο λόγο παράτασης που αναφέρει ο ανάδοχος στο αίτημα του, η Διεύθυνση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ θεωρεί ότι η οικονομική δυσχέρεια του αναδόχου δεν αποτελεί λόγο παράτασης με αναθεώρηση μιας και ο ανάδοχος δεν αποδεικνύει με την προσκόμιση σχετικών εγγράφων ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.
Όσον αφορά στο δεύτερο λόγο παράτασης, η επίβλεψη, αφού έλεγξε το ημερολόγιο εργασιών, διαπίστωσε ότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το διάστημα που αναφέρει ο ανάδοχος στο αίτημα του, δεν καθυστέρησαν την εκτέλεση των εργασιών οι οποίες συνεχίζονταν κανονικά.
Επειδή η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες

πιστοποιήσεις, σε ποσοστό 85,86 %, ποσοστό που υπερβαίνει το 80% του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 2γ του Ν.3669/08, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 49 (ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου) του Ν.3669/08.
Ο ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ με το υπ' αρ. 771/6-4-2016 (Αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 883/6.4.2016) έγγραφό του, διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/5/2016.

Με βάση τα παραπάνω, προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να ληφθεί σήμερα απόφαση για:

- Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά εξήντα μία (61) ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/05/2016, χωρίς αναθεώρηση

- Παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31/05/2016.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 13/14 απόφαση του Δ.Σ. περί:"Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9)
3. Την υπ΄ αριθ. 12/15 απόφαση του Δ.Σ περί:"Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2016" (ΑΔΑ:72ΥΣΟΡΕΓ-Η06) που εγκρίθηκε με το 95307/51260/11.01.16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ 55/13.1.16) και ισχύει σήμερα
4. Την υπ' αριθ 771/6-4-2016 (Αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 883/6.4.2016) σύμφωνη γνώμη του ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ για τη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου
4. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 659/14.04.16)
5. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά εξήντα μία (61) ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/05/2016, χωρίς αναθεώρηση

- Την παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31/05/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **63/2016** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Θωμάς Κοτσαμπάς

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 18/04/2016

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::(2)ΑΣΔΑ-ΓΔ-ΔΤΥ (Τεχνική) ( ) ::(4)ΑΣΔΑ-ΓΔ-ΔΙΔΟΥ (Διοικητική/Οικονομική) ( )