ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34
Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.08.01 13:14:15 EEST
Reason:
Location: Athens

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 1/8/2017
Αρ. Πρωτ.: 3020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **18ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **133/2017** της Ε.Ε.

Στις 31 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **18η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 26/07/2017

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»** και λέει τα εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το τμήμα Μελετών και Έργων εισηγείται στον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ το θέμα περί: Λήψης απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ», και λέει τα εξής:
Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την υπ' αρ. 60/2017 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΒΑΜΟΡΕΓ-975) χορήγησε παράταση με αναθεώρηση της συνολική προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος μέχρι τις 30/06/2017.
Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. 2391/30-06-2017 έγγραφό του κατέθεσε αίτημα για τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος, κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/12/2017, επικαλούμενος γεγονότα που επέφεραν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητά του, αλλά σε λόγους ανωτέρας βίας.
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος στο αίτημα του αναφέρει ότι η εταιρία του έχει υπαχθεί στην διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται από το άρθρο 106 του ΠτΚ, στα πλαίσια της οποίας αιτήθηκε την χορήγηση προληπτικών μέτρων, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 106α του ΠτΚ και επί της αίτησης αυτής εξεδόθη η από 03.04.2017 Προσωρινή Διαταγή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απαγόρευε κάθε είδους εκτέλεση κατά της εταιρείας μέχρι την συζήτηση της αίτησης. Η Αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων συζητήθηκε την 14η.06.2017 και σήμερα η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο της κατάθεσης του σχεδίου εξυγίανσης, το οποίο αναμένεται ότι θα κατατεθεί προς επικύρωση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου το αργότερο μέχρι την 3η.08.2017, έχοντας προστασία από κάθε είδους εκτέλεση δυνάμει Προσωρινής Διαταγής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Λόγω των εξελίξεων αυτών έχει παρουσιαστεί καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών του έργου, το οποίο όμως αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός της ζητηθείσας με την παρούσα αίτηση προθεσμίας ολοκλήρωσης, αφού μετά την επικύρωση του σχεδίου εξυγίανσης, η Ανάδοχος θα έχει τους διαθέσιμους πόρους για να το ολοκληρώσει.
Επίσης αναφέρει ότι μετά την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου θα γίνει εντατικοποίηση και επίσπευση των εργασιών με ταυτόχρονη παρουσία όλων των συνεργείων στο έργο, ώστε να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους οι παρακάτω εναπομείνασες εργασίες.

1. Ολοκλήρωση τοποθέτησης των επενδύσεων των εσωτερικών τοιχοδομών και του εξωτερικού κελύφους
2. Ολοκλήρωση του σκελετού και τοποθέτηση των ψευδοροφών του κτιρίου
3. Τοποθέτηση λοιπού ξύλινου εξοπλισμού
4. Ολοκλήρωση των εσωτερικών επιστρώσεων των δαπέδων
5. Εγκατάσταση του εξοπλισμού της παιδικής χαράς
6. Ολοκλήρωση αποχέτευσης, ομβρίων και πυρόσβεσης ,της τοποθέτησης του αντίστοιχου εξοπλισμού και της πραγματοποίησης των αντίστοιχων δοκιμών
7. Ολοκλήρωση των δικτύων των ισχυρών ηλεκτρικών ρευμάτων , της τοποθέτησης του αντίστοιχου εξοπλισμού και της πραγματοποίησης των αντίστοιχων δοκιμών
8. Ολοκλήρωση των δικτύων των ασθενών ηλεκτρικών ρευμάτων, της τοποθέτησης του αντίστοιχου εξοπλισμού και της πραγματοποίησης των αντίστοιχων δοκιμών
9. Ολοκλήρωση των δικτύων κλιματισμού, της τοποθέτησης του αντίστοιχου εξοπλισμού και της πραγματοποίησης των αντίστοιχων δοκιμών

10. Ολοκλήρωση των δικτύων εξαερισμού
11. Ολοκλήρωση της εγκατάστασης των ανελκυστήρων, της τοποθέτησης του αντίστοιχου εξοπλισμού και της πραγματοποίησης των αντίστοιχων δοκιμών
12. Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την υπ' αρ. 153/2016 (ΑΔΑ: ΩΩ19ΟΡΕΓ-ΣΜΞ) απόφασή της και μετά από σχετική εισήγηση της δικηγόρου κ. Δήμητρας Λιαροστάθη έχει αποδεχτεί ότι τόσο οι οικονομικές συνθήκες, όσο και η δυσλειτουργία του τραπεζικού κλάδου, δύναται να αποτελούν λόγο ανωτέρας βίας, ο οποίος να δικαιολογεί την καθυστέρηση στην αποπεράτωση του έργου για όσο χρόνο διαρκεί αυτός ο λόγος, χωρίς η καθυστέρηση αυτή να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
Σχετικά δε με την υπαγωγή της αναδόχου εταιρείας σε διαδικασία εξυγίανσης σημειώνεται ότι εφ' όσον επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο το πρόγραμμα εξυγίανσης, το οποίο θα καταθέσει άμεσα ο ανάδοχος ενώπιόν του, οι τράπεζες θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν επαρκώς το έργο, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2017.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί ποσοστό που υπερβαίνει το 90% τόσο του οικονομικού, όσο και του φυσικού αντικειμένου του έργου, προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να ληφθεί σήμερα απόφαση για:

- Παράταση με αναθεώρηση τιμών επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/12/1017
- Παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31/12/1017
- Η απόφαση να ληφθεί υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει υπογράψει ο ΑΣΔΑ.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α΄114), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 (ΦΕΚ Α΄116) ,όπως ισχύουν
3. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)
4. Την υπ' αριθ. 08/2016απόφαση του Δ.Σ περί:"Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2017" (ΑΔΑ:648ΛΟΠΕΓ-ΘΝΚ) που εγκρίθηκε με το 103955/37859/20.12.16έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ 18/03.01.17) και ισχύει σήμερα
5. Το υπ΄αριθ.2391/30.6.2017 (πρωτ. ΑΣΔΑ) αίτημα του εταιρείας ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ
6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 2838/24.07.17)
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Παράταση με αναθεώρηση τιμών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/12/1017
- Παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31/12/1017
- Η απόφαση να ληφθεί υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει υπογράψει ο ΑΣΔΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **133/2017** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 31/07/2017

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο.Υ. ( )::Δ.Τ.Υ. ( )

DocID: 38891 - MasterDocID: 9683 - Απόφαση ΕΕ -