ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 12134
Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.11 15:03:34 EET
Reason:
Location: Athens

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 10/1/2018
Αρ. Πρωτ.: 56

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **34ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ
Αριθμός απόφασης **224/2017**

Στις 29 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **34η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 21/12/2017

Σύνολο μελών : 3

Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης – μέλος

Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ"»** και λέει τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το τμήμα Μελετών και Έργων εισηγείται στον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ το θέμα περί: Λήψης απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ», και λέει τα εξής:

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την υπ' αρ. 133/2017 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΡΟΞΟΡΕΓ-ΘΝΑ) χορήγησε παράταση με αναθεώρηση της συνολική προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος μέχρι τις 31/12/2017, προκειμένου να επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο το σχέδιο εξυγίανσης της αναδόχου εταιρείας ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ, η οποία είχε υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης, που προβλέπεται από το άρθρο 106 του ΠτΚ. Η επικύρωση από το αρμόδιο δικαστήριο του προγράμματος εξυγίανσης θα επέτρεπε την επαρκή χρηματοδότηση του έργου από τις τράπεζες, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2017. Εν τούτοις, από τότε μέχρι σήμερα, δεν υπήρξαν εξελίξεις στο εν λόγω θέμα, με αποτέλεσμα να μην έχουν συνεχιστεί οι εργασίες της εργολαβίας.

Η ανάδοχος εταιρεία με την υπ' αρ. 243/21.12.2017 (πρωτ.ΑΣΔΑ 5214/27-12-2017) επιστολή της προς τον ΑΣΔΑ αιτήθηκε λόγω σοβαρών προβλημάτων χρηματοδότησης του έργου, την υποκατάσταση της από την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ, η οποία όπως αναφέρει ο ανάδοχος, έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την επιτυχή υλοποίηση του ανεκτέλεστου της σύμβασης και η οποία θα αναλάβει να εκτελέσει τις υπολειπόμενες εργασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 του Ν.3669/08 (Κώδικας Δημοσίων Έργων). Η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ με το υπ' αρ. 5215/27-12-2017 έγγραφό της προς τον ΑΣΔΑ, δηλώνει ότι προτίθεται να εκτελέσει τις υπολειπόμενες εργασίες του έργου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της από 2-3-2010 Σύμβασης και των συμβατικών τευχών του έργου.

Η ανάδοχος εταιρεία ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ με το υπ' αρ. 5214/27-12-2017 (πρωτ.ΑΣΔΑ) έγγραφό της προς τον ΑΣΔΑ κατέθεσε αίτημα για τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, δηλαδή μέχρι 22/06/2018, επικαλούμενη το γεγονός της ολοκλήρωσης των διαδικασιών υποκατάστασης της από την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ και την ανάγκη χορήγησης εύλογου χρονικού διαστήματος για την ολοκλήρωση του έργου.

Δεδομένου ότι το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι αναγκαία κατά το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης, η σύμφωνη γνώμη του Ενδιάμεσου Διαχειριστικού Φορέα (ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ ΑΕ), προκειμένου να εγκριθεί η υποκατάσταση της αναδόχου ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ από την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποκατάστασης, εφ' όσον δοθεί η σύμφωνη γνώμη του Ενδιάμεσου Διαχειριστικού Φορέα, απαιτείται η χορήγηση παράτασης τριάντα μία (31) ημερών, δηλαδή μέχρι 31-01-2018. Με την έγκριση της υποκατάστασης της αναδόχου, θα δοθεί παράταση εύλογου χρονικού διαστήματος για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών της εργολαβίας και την ολοκλήρωση του έργου.

Λαμβάνοντας υπ΄ οψη τα παραπάνω, προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να ληφθεί απόφαση για:

- Παράταση με αναθεώρηση τιμών, επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά τριάντα μία (31) ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/01/1018

- Παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31/01/1018

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α , 08/06/2006) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α , 07/06/2010) όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α, 18.06.2008) όπως ισχύουν
4. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)
5. Την υπ' αριθ. 08/2016 απόφαση του Δ.Σ περί:"Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2017" (ΑΔΑ:648ΛΟΠΕΓ-ΘΝΚ) που εγκρίθηκε με το 103955/37859/20.12.16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ 18/03.01.17) και ισχύει σήμερα
6. Το υπ΄ αριθ.5214/27.12.2017 (πρωτ. ΑΣΔΑ) αίτημα του εταιρείας ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ
7. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 5255/29.12.17)
8. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Παράταση με αναθεώρηση τιμών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά τριάντα μία (31) ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/01/1018

- Παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31/01/1018

- Η απόφαση να ληφθεί υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει υπογράψει ο ΑΣΔΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **224/2017** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 29/12/2017
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Τ.Υ. ( )