INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.09.04 15:36:47 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34
Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 4/9/2018
Αρ. Πρωτ.: 4123

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **22ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **145/2018** της Ε.Ε.

Στις 31 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **22η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 27/08/2018

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο** θέμα της Ε.Η.Δ. περί: **«Λήψη απόφασης για παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΛΑ¨»** και λέει τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται το θέμα περί: Λήψης απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ», και λέει τα εξής:

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την υπ' αρ. 122/2018 απόφασή της (ΑΔΑ: Ψ73ΗΟΡΕΓ-Χ8Ε) χορήγησε παράταση με αναθεώρηση της συνολική προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος μέχρι τις 31/08/2018.
Η ανάδοχος εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ, η οποία ανέλαβε την εκτέλεση του έργου, δυνάμει της υπ' αρ. 29/2018 (ΑΔΑ:ΨΖΚ3ΟΡΕΓ-25Β) Απόφασης Υποκατάστασης της Ε.Ε του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), με το υπ' αρ. 4056/28.08.2018 έγγραφό της κατέθεσε αίτημα για τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση τιμών των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος μέχρι 30/09/2018, επικαλούμενη γεγονότα που επέφεραν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητά της, αλλά σε λόγους ανωτέρας βίας.
Συγκεκριμένα η ανάδοχος στο αίτημα της αναφέρει ότι: κατά «τα τελευταία γεγονότα με τις φονικές πυρκαγιές στην Αττική, εξαιτίας των οποίων με Απόφαση της Περιφερειάρχη στις 23/07/2018 οι περιοχές Ανατολικής και Δυτικής Αττικής κηρύχτηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ανάμεσα στους πυρόπληκτους υπήρξαν και άτομα από το άμεσα εμπλεκόμενο με το έργο προσωπικό της εταιρίας. Τα σπίτια τους υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημίες σε σημείο να μην είναι κατοικήσιμα και έχασαν στενά συγγενικά τους πρόσωπα. Το γεγονός αυτό τους ανάγκασε να απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από το έργο με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στην πρόοδο και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.» ενώ « προμηθευτές του έργου που είχαν την έδρα ή παραρτήματα των εργοστασίων τους στις περιοχές αυτές δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το έργο για αρκετό χρονικό διάστημα». Επίσης: «σημειώθηκε μεγάλη καθυστέρηση στο έργο γιατί το χρονικό διάστημα 10 με 20 Αυγούστου όλα τα εργοστάσια ήταν κλειστά, οπότε δεν έγινε καμία παράδοση αλλά και τα συνεργεία εργάζονταν με μειωμένο προσωπικό για τις ανάγκες του έργου λόγω των καλοκαιρινών αδειών του προσωπικού τους.»

Κατά τον ανάδοχο, τα παραπάνω γεγονότα αναμφισβήτητα αποτελούν γεγονότα ανωτέρας βίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να προβλεφθούν ακόμη και αν αυτός κατέβαλλε την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Αιτείται συνεπώς την χορήγηση της παραπάνω παράτασης των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής

προθεσμίας του Έργου μέχρις τις 30/09/2018, καθώς οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται δεν ανάγονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου αλλά σε λόγους ανωτέρας βίας.
Κατά την εκτίμηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενώ το εργοτάξιο, μέχρι τις αρχές Αυγούστου, λειτουργούσε εντατικά με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός της ισχύουσας προθεσμίας (της 31/08/2018), παρουσίασε κατακόρυφη πτώση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που οφείλονται κυρίως στα γεγονότα που επικαλείται ο ανάδοχος. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι από την παράτασης αυτή δεν προκαλείται αύξηση του ποσού της αναθεώρησης της δαπάνης του έργου, εισηγούμαστε την: παράταση με αναθεώρηση τιμών, λόγω μη αποκλειστικής υπαιτιότητας του ανσδόχου, της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/09/2018 καθώς και την παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 30/09/2018

Λαμβάνοντας υπ᾽όψη τα παραπάνω, προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να ληφθεί απόφαση για:

- Παράταση με αναθεώρηση τιμών, λόγω μη αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/09/2018
- Παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 30/09/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
- Εγκρίνει την παράταση με αναθεώρηση τιμών,λόγω μη αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/09/2018
- Εγκρίνει την παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 30/09/2018
- Η απόφαση να ληφθεί υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει υπογράψει ο ΑΣΔΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **145/2018** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 31/08/2018

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Τ.Υ. ( )