INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.10.22 13:31:48 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ**
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34
Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547

***Αναρτητέο Διαύγεια***

*Περιστέρι:* 22/10/2018
*Αρ. Πρωτ.:* 5153

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της αριθμ. **28ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **166/2018** της Ε.Ε.

Στις 22 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **28η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 17/10/2018

| | | |
|---|---|---|
| Σύνολο μελών | : 3 | |
| Παρόντες | : 3 | Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης – μέλος |
| Απόντες | : 0 | Κανείς |

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ¨»** και λέει τα εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το τμήμα Μελετών και Έργων εισηγείται στον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ το θέμα περί: Λήψης απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ», και λέει τα εξής:
Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την υπ' αρ. 145/2018 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΤ9ΡΟΡΕΓ-5ΔΝ) χορήγησε παράταση με αναθεώρηση της συνολική προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος μέχρι τις 31/09/2018.

Η ανάδοχος εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ, με το υπ΄αρ. 4739/03.10.2018 έγγραφό της κατέθεσε αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσίας περαίωσης του έργου για δέκα ημέρες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι τις 10.10.2018, για καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω καιρικών συνθηκών. Το αίτημα αυτό κατατέθηκε εκπρόθεσμα και κρίνεται απορριπτέο.
Στις 05.10.2018 η εταιρεία κατέθεσε την υπ΄αρ. 4793 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών με την οποία δηλώνει ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα στις 30.09.2018.
Η Τ.Υ του ΑΣΔΑ σε επιτόπιους καθημερινούς ελέγχους διαπιστώνει ότι εκτός από επουσιώδεις ελλείψεις και κακοτεχνίες που υπάρχουν σε αρκετές εργασίες, δεν έχουν ολοκληρωθεί ουσιώδη τμήματα του έργου όπως οι εργασίες της γεωθερμίας και κατά συνέπεια το σύστημα του κλιματισμού. Επίσης, δεν έχει ολοκληρωθεί η αίθουσα θεάτρου (δεν έχουν τοποθετηθεί η μοκέτα στο δάπεδο και τα καθίσματα και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επενδύσεις των τοίχων και ο εξοπλισμός της σκηνής). Τέλος, δεν έχει η γίνει η σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης). Οι ελλείψεις αυτές είναι απολύτως ουσιώδεις και καθιστούν το έργο μη λειτουργικό.

Επειδή η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί με υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά έχουν ήδη εκτελεστεί εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 95% του συμβατικού αντικειμένου, προτείνεται η χορήγηση παράτασης, χωρίς αναθεώρηση, για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών για το συμφέρον του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8β του Ν.3669/08. Η παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 10 του Ν.3669/08, και ως εκτούτου εισηγούμαστε την : παράταση

της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ», χωρίς αναθεώρηση τιμών, για ένα μήνα (31 ημέρες), δηλαδή μέχρι 31/10/2018 καθώς και την παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31/10/2018.

Λαμβάνοντας υπ᾽όψη τα παραπάνω, προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να ληφθεί απόφαση για:

- Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ», χωρίς αναθεώρηση τιμών, για ένα μήνα (31 ημέρες), δηλαδή μέχρι 31/10/2018
- Παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31/10/2018

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α , 08/06/2006) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α , 07/06/2010) όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α, 18.06.2008) όπως ισχύουν
4. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)
5. Την υπ' αριθ. 22/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2018" (ΑΔΑ:Ψ24ΨΟΡΕΓ-3ΥΑ) που εγκρίθηκε με το 109224/38463/18.01.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 180/18.01.2017) όπως ισχύει.
6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 5012/15.10.18)
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ», χωρίς αναθεώρηση τιμών, για ένα μήνα (31 ημέρες), δηλαδή μέχρι 31/10/2018
- Εγκρίνει την παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31/10/2018
- Η απόφαση λαμβάνεται υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει υπογράψει ο ΑΣΔΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **166/2018** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

**Η Εκτελεστική Επιτροπή**

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 22/10/2018

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Τ.Υ. ( )

DocID: 55912 - MasterDocID: 14707 - Απόφαση ΕΕ -