Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2020.09.23 09:14:06 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132
Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547
www.asda.gr - info@asda.gr

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 22/9/2020
Αρ. Πρωτ.: 4169

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **17ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **71/2020** της Ε.Ε.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **17η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 15/09/2020

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **4ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψη απόφασης για άρση της αναστολής προθεσμιών και χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου¨»** και λέει τα εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τ.Υ) και συγκεκριμένα το τμήμα Μελετών και Έργων εισηγείται το ανωτέρω θέμα και αναφέρει τα εξής:

Το έργο "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", εκτελείται από τον ΑΣΔΑ στα πλαίσια της συναφθείσης από 15.05.2017 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ, με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία "ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ", δυνάμει του υπ' αριθμ. πρωτ. 4306/26.08.2019 εργολαβικού συμφωνητικού, ποσού 949.194,01€, προ ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ: ΩΛΚΜΟΡΕΓ-ΠΥΗ, ΚΗΜΔΗΣ: 19SYMV005479854). Η διάρκεια κατασκευής του έργου ήταν μέχρι τις 21.06.2020.

Με την υπ' αριθ. 32/2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΨΕΟΡΕΓ-5ΘΗ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ, δόθηκε αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά την εκτέλεση του έργου "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", σύμφωνα με την από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α) "Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 60 (Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων'), το οποίο αναφέρει *«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.»*

Σύμφωνα με το άρθρο 60 της από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α), το χρονικό διάστημα αναστολής προθεσμιών του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της Πράξης, δηλαδή η αναστολή προθεσμιών ισχύει μέχρι τις 20/09/2020. Επιπλέον, το διάστημα αναστολής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας καθορίζεται από τις 03/04/2020, ημερομηνία έκδοσης της υπ' αρ. 32/2020 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ, μέχρι τις 21/06/2020, καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την Σύμβαση και είναι εβδομήντα εννέα (79) ημέρες. Ο ανάδοχος λοιπόν πρέπει να επανεκκινήσει τις εργασίες της εργολαβίας από 21/09/2020 και προκειμένου να αναπληρωθεί ο χρόνος αναστολής εκτέλεσης των εργασιών, πρέπει να του χορηγηθεί παράταση με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/16, εβδομήντα εννέα (79) ημερών, εκκινουμένων από 21/09/2020 ή ισοδύναμα παράταση εκατόν εβδομήντα (170) ημερών από 21/06/2020, που ήταν η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, δηλαδή μέχρι τις 08/12/2020.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω, να αποδεχτούμε την είσηγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να προχωρήσουμε στην λήψη απόφασης για άρση της αναστολής προθεσμιών του έργου "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", από 21/09/2020, όπου παύει η ισχύς της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α), καθώς και για την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/16, εβδομήντα εννέα (79) ημερών, εκκινουμένων από 21/09/2020 ή ισοδύναμα παράταση εκατόν εβδομήντα (170) ημερών από 21/06/2020, που ήταν η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, δηλαδή μέχρι τις 08/12/2020.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016), όπως ισχύουν
4. Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ: 7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
5. Την υπ' αριθ.12/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2020" (ΑΔΑ: 6ΣΟΦΟΡΕΓ-093) που εγκρίθηκε με το 132674/33336/27.01.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 427/30.01.2020)
6. Το υπ' αριθ.4306/26.08.2019 (πρωτ. ΑΣΔΑ) Σύμβαση έργου
7. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α'/20-03-2020)
8. Την υπ' αριθ.32/2020 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: Ψ5ΨΕΟΡΕΓ-5ΘΗ)
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Την άρση της αναστολής προθεσμιών του έργου "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", από 21/09/2020, όπου παύει η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α'/20-03-2020).
- Την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/16, εβδομήντα εννέα (79) ημερών, εκκινουμένων από 21/09/2020 ή ισοδύναμα παράταση εκατόν εβδομήντα (170) ημερών από 21/06/2020, που ήταν η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, δηλαδή μέχρι τις 08/12/2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **71/2020** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 18/09/2020

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Τ.Υ. ::Πρόεδρο ΑΣΔΑ
κ. Ανδρέα Παχατουρίδη