



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:2477/05.06.08

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της αριθμ. **19<sup>ης</sup>** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **125/08** της Ε.Ε.

Στις 4 Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **19<sup>η</sup>** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 29/05/2008.

Σύνολο μελών : 7

Παρόντες : 7 Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Φώτης Μαρκόπουλος,, Ιωάννης Μελάς,, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος – Μέλη

Απόντες : 2 Νικήτας Καμαρινόπουλος, Νίκος Σαράντης,

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **3<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. περί: «Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση στο Άλσος Αιγάλεω (Πρώην Μπαρουτάδικο) – Β' Φάση"»** και λέει τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. 73/2007 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΠΡΩΗΝ ΜΠΑΡΟΥΤΑΔΙΚΟ) – Β' Φάση» και χορηγήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι 19/05/2007.

Κατά την εκτέλεση του έργου, προέκυψαν διαφορές (αυξομειώσεις) στις ποσότητες μερικών εργασιών, λόγω της δύσκολης προμέτρησης των εργασιών του προϋπολογισμού, καθότι το συγκεκριμένο έργο είναι έργο συντήρησης και ανάπλασης και όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. του ΑΣΔΑ. Επίσης, απαιτείται η εκτέλεση επιπλέον εργασιών, όπως κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων από ράβδους συνήθων διατομών, καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος, προσαύξηση τιμών εκσκαφών για υπόγεια δίκτυα λόγω δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα κ.λ.π., για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και τη σωστή λειτουργία του. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναφερομένων, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει ευθύνη του αναδόχου, διαβιβάστηκε στο Σ.Δ.Ε.Ν.Α. ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ και σχετική Εισηγητική Έκθεση για την έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης, λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Προκειμένου, λοιπόν, να ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείμενο του έργου και σε αναμονή της έγκρισης του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της θετικής γνωμοδότησης για την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης από το ΣΔΕΝΑ, και την σχετική έγκριση τους από την Ε.Ε. του ΑΣΔΑ και κατόπιν της υπ' αριθμ. 1760/15-05-07 σχετικής αιτήσεως του αναδόχου, απαιτείται η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά ένα μήνα από την έγκρισή του από την Ε.Ε. του ΑΣΔΑ.



Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να προχωρήσουμε στην λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά ένα μήνα, από την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α' 114/06), την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε ), την 23/07 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2008, την 03/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 1<sup>η</sup> Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 04/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 2<sup>η</sup> Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 06/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 3<sup>η</sup> Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 07/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 4<sup>η</sup> Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΠΡΩΗΝ ΜΠΑΡΟΥΤΑΔΙΚΟ) – Β' φάση», κατά ένα μήνα, από την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ

**Συνημμένα:** η υπ' αριθ. 1760/15-05-07 αίτηση του αναδόχου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **125/08** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

#### **Ο Πρόεδρος**

Λάμπρος Σπ. Μίχος

#### **Η Εκτελεστική Επιτροπή**

#### **Τα Μέλη**

Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος

Φώτης Μαρκόπουλος – Μέλη

Ιωάννης Μελάς

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 04/06/2008

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος  
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας