ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 2927/13.07.09

Της αριθμ. **23ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **157/09** της Ε.Ε.

Στις 10 Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **23η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 03/07/2009.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 6	Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Νίκος Σαράντης, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Μέλη
Απόντες	:1	Ιωάννης Μελάς – Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο θέμα της Η.Δ.** περί: **«Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου ¨Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων¨»** και λέει τα εξής:

Με την 16/09 απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων».

Στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία του ΑΣΔΑ συνέταξε και θεώρησε τον 4ο ΑΠΕ του ανωτέρω έργου. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 4ο ΑΠΕ, αυτός συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τελικά εκτελεσθείσες ποσότητες και για την τακτοποίηση της πίστωσης της αναθεώρησης.

Η συνολική απαιτούμενη πίστωση της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται πλέον στο ποσόν των 737.995,29 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), έναντι 714.560,00 € του 3ου ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η διαφορά των δύο ποσών, που είναι 23.435,2 9€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αποτελεί το σύνολο των επί έλαττον εργασιών που είναι 2.905,56 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και των επί πλέον ποσών των αναθεωρήσεων που είναι 26.340,85 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, άρθρα 54 & 57, καλούμαστε σήμερα να προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης για τη έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων»

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ Α΄114/06), την 04/09 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 15/08 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2009, την 16/08 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2009, την 13/09 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 4^{ο} Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων»

Συνημμένα: 1) ο 4^{ος} ΑΠΕ του έργου συνοδευόμενος από την σχετική αιτιολογική έκθεση

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **157/09** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη
Νίκος Σαράντης
Νικήτας Καμαρινόπουλος
Χαράλαμπος Πετρόπουλος
Κων/νος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 10/07/2009
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας