ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 2342/17.06.10

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **20ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **95/2010** της Ε.Ε.

Στις 04 Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **20η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Νίκου Σαράντη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 02/04/2010.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 7	Νίκος Σαράντης – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Φωτεινή Γιαννοπούλου, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Ιωάννης Μελάς, Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Μέλη
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο θέμα της Η.Δ.** περί: **«Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Εργασίες συντήρησης δεξαμενής ΑΣΔΑ στη θέση ΠΑΝΘΕΟΝ στο Όρος Αιγάλεω¨ »** και λέει τα εξής:

Με την υπ' αριθ.169/09 απόφαση της Ε.Ε. καταρτίσαμε τους όρους δημοπράτησης του έργου «Εργασίες συντήρησης δεξαμενής ΑΣΔΑ στη θέση ΠΑΝΘΕΟΝ στο Όρος Αιγάλεω», εγκρίναμε την εκτέλεση του έργου με πρόχειρο διαγωνισμό και διαθέσαμε πίστωση ποσού 44.982,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στην συνέχεια με την υπ' αριθ. 175/09 απόφαση της Ε.Ε. κατακυρώσαμε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και ανάδοχος ανακηρύχτηκε ο «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΓΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΔΕ». Το συμφωνητικό, ύψους 44.530,64 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μεταξύ του ΑΣΔΑ και του αναδόχου υπογράφηκε στις 13/01/2010.

Για την ομαλή πρόοδο και ορθή εκτέλεση των εργασιών, που προβλεπόταν από την μελέτη και την σύμβαση, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε., προκειμένου να τροποποιηθούν κάποιες από τις ποσότητες εργασιών της μελέτης. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως η επιφάνεια των πλακών, που παρουσίαζε σημάδια διάβρωσης και έπρεπε να συντηρηθεί, ήταν μεγαλύτερη από αυτή που αρχικά είχε υπολογιστεί. Προκειμένου λοιπόν, να ολοκληρωθεί το έργο, πρέπει να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και σε αυτές τις επιφάνειες.

Οι επεμβάσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση του τεχνικού αντικειμένου του έργου, οι οποίες όμως δεν προκαλούν τροποποίηση της μορφής του. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να προχωρήσουμε σήμερα στην έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης δεξαμενής ΑΣΔΑ στη θέση ΠΑΝΘΕΟΝ στο Όρος Αιγάλεω».

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/06), την 04/09 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 25/09 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2010, την 26/09 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2010, την 07/10 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2010, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης δεξαμενής ΑΣΔΑ στη θέση ΠΑΝΘΕΟΝ στο Όρος Αιγάλεω», που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **95/2010** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Νίκος Α. Σαράντης

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη
Φωτεινή Γιαννοπούλου
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
Νικήτας Καμαρινόπουλος
Ιωάννης Μελάς
Χαράλαμπος Πετρόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 04/06/2010
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Νίκος Α. Σαράντης
Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων