ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 3676/3.11.2011 ***ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ***

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **21ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **120/2011** της Ε.Ε.

Στις 24 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **21η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 14/10/2011.

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μποζίκας – Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο θέμα** της Η.Δ. περί: **«Έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ¨Βελτίωση οδοστρωμάτων στο Δήμο Καματερού¨»** και λέει τα εξής:

Το έργο «Βελτίωση οδοστρωμάτων στο Δήμο Καματερού» δημοπρατήθηκε στις 2/11/2010 και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Δημήτριος Τσίγκος - Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ, με έκπτωση 2,00% επί των τιμών του τιμολογίου. Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη, ήταν η βελτίωση και συντήρηση οδοστρωμάτων στο Δήμο Καματερού.

Στις 22/7/2011 υπογράφτηκε το με αρ. πρωτ. 2516 εργολαβικό συμφωνητικό για 27.857,24 € + 6.407,17 € (ΦΠΑ) και δαπάνη ασφάλτου 8.134,71 € + 1.870,98 € (ΦΠΑ).

Η αρχική διάρκεια του παραπάνω έργου ήταν ένας (1) μήνας και έληξε στις 21.08.2011 εμπρόθεσμα.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την τελική επιμέτρηση του έργου, λόγω της δύσκολης προμέτρησης τους κατά τη σύνταξη προϋπολογισμού της μελέτης, καθότι το συγκεκριμένο έργο είναι έργο συντήρησης. Επίσης, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει και την αύξηση στην αξία ασφάλτου όπως αυτή υπολογίστηκε βάσει των εγκύκλιων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και των δελτίων τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Με τη σύνταξη του παρόντος ΑΠΕ δεν τροποποιείται η μορφή του έργου.

Η δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 92,57€ (χωρίς Φ.Π.Α. και αξία ασφάλτου) ενώ παρουσιάζει αύξηση κατά 6.334,65 € (με Φ.Π.Α. και αξία ασφάλτου) λόγω της προκύπτουσας αξίας ασφάλτου και η συνολική του δαπάνη είναι 41.142,07 €, μαζί δε με το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 50.604,75 €.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να εγκρίνουμε τον 1^{ο} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση οδοστρωμάτων στο Δήμο Καματερού».

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/06) & του Ν. 3584/2007, την 04/11 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 18/10 του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011, την 19/10 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2011, την 15/11 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 4^{η} τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2011, την 16/11 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 1^{ο} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση οδοστρωμάτων στο Δήμο Καματερού»

Συνημμένο:
- 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **120/2011** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Τα Μέλη

Νικόλαος Παναγιωτάτος – Μέλη

Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 24/10/2011
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας