ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:4158/01.11.07 **ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της αριθμ. **32ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **228/07** της Ε.Ε.

Στις 31 Οκτωβρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **32η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή στις 26/10/2007.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 6	Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης - Αντιπρόεδρος, Φώτης Μαρκόπουλος, Ιωάννης Μελάς, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Νίκος Σαράντης – Μέλη
Απόντες	: 1	Κων/νος Χριστόπουλος – Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **4ο θέμα Η.Δ.** περί **«Έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ¨»** και λέει τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. 176/06 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ » και στις 04-09-2006 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο
(αρ .πρωτ. 3534/4-09-06). Η αρχική διάρκεια του παραπάνω έργου ήταν τέσσερις μήνες μέχρι την 04.01.2007.Με την 106/07 απόφαση της Ε.Ε. δόθηκε παράταση του χρόνου περάτωσης του έργου μέχρι την 03.07.2007.

Στις 15/06/07 συντάχτηκε ο 1ος Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για να συμπεριλάβει και να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν κατά την διάρκεια του έργου τα οποία θεώρησε η Τεχνική υπηρεσία του ΑΣΔΑ και ενέκρινε η Ε.Ε του ΑΣΔΑ.

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει εργασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ορθή, ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση του τεχνικού αντικειμένου του έργου, που προέκυψαν από την υψομετρική διαφορά οδοστρώματος οδού και κρασπέδων. Οι ανωτέρω εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και δε κατέστη δυνατόν να επισημανθούν και να ενταχθούν στον 1ο Α.Π.Ε. και είναι απόλυτα αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Για την τιμολόγηση των εργασιών αυτών συντάχθηκε το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για να περιλάβει τα άρθρα που δεν περιλάμβανε η αρχική μελέτη, με βάση συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες οι οποίες υπάρχουν στη μελέτη και τα εγκεκριμένα τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ο παρών Α.Π.Ε δεν παρουσιάζει ούτε αύξηση, ούτε μείωση σε σχέση με την σύμβαση.

Επιπλέον, η αύξηση του τεχνικού αντικειμένου του έργου απαιτεί την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά έξι μήνες δηλ. μέχρι την 03/01/08.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση και να εγκρίνουμε τον 2ο Α.Π.Ε το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και να χορηγήσουμε παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» μέχρι την 03/01/08.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α΄114/06),την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε) την 13/06 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2007, την 14/06 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2007, την 01/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, την 02/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την 11/07 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, καθώς και την 15/07 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και παράταση έξι μηνών του χρόνου περαίωσης δηλαδή μέχρι τις 03/01/2008 του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ »

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 2ος Α.Π.Ε, 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **228/07** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη

Θεόδωρος Αρβανίτης -Αντιπρόεδρος
Νικήτας Καμαρινόπουλος - Μέλη
Φώτης Μαρκόπουλος
Ιωάννης Μελάς
Νίκος Σαράντης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 31/10/2007
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ
Λάμπρος Σπ. Μίχος

Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας