ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αριθ. Πρωτ:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **17ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **134/07** της Ε.Ε.

Στις 27 Ιουνίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **17η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή στις 22/06/2007.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 7	Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης - Αντιπρόεδρος Νικήτας Καμαρινόπουλος, Φώτης Μαρκόπουλος, Ιωάννης Μελάς, Νίκος Σαράντης, Κων/νος Χριστόπουλος – Μέλη
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **3ο θέμα Η.Δ.** περί **«Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε του έργου «Αποκατάσταση Δασικής Βλάστησης - Συμπληρωματικές φυτεύσεις - Καλλιεργητικές επεμβάσεις στο Ποικίλο Όρος (Περιοχή Προφήτης Ηλίας)»** και λέει τα εξής:

Στις 22/01/07 έγινε η ανάθεση του ανωτέρω έργου στον «Λάμπο Ιωάννη, Δασολόγο, - ΕΔΕ» και επικυρώθηκε με την 019/07 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφτηκε την 19/03/2007 για το ποσό των 34.480,37 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%).

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ανάγκη περαιτέρω εργασιών, διότι δεν είχε προμετρηθεί σωστά στη μελέτη ο ακριβής αριθμός φυτών προς φύτευση λόγω της αντικειμενικής δυσχέρειας ακριβούς προμέτρησής τους. Έτσι κατά την πορεία του έργου τοποθετήθηκαν 194 φυτά παραπάνω (δένδρα και θάμνοι), με συνέπεια να αυξηθούν ποσοτικά οι λάκκοι φύτευσης που ανοίχθηκαν, η λίπανση των φυτών, η υποστύλωση, η διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού, το πότισμα και το βοτάνισμα και σκάλισμα φυτών.

Έτσι συντάχτηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου που περιλαμβάνει τα εξής:

α. Τις εκτελεσθείσες ποσότητες των εργασιών που περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης, και

β. Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου

Η συνολική αξία του Α.Π.Ε. για εργασίες, φθάνει στο ποσό των 34.480,37 € [28.975,10 € + 5.505,27 € (ΦΠΑ 19%)], ποσό ίσο με αυτό της σύμβασης (34.480,37 €).

ΑΣΔΑ

Με την παραπάνω πρόταση ο 1ος Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 34.480,37 € και ουδεμία οικονομική μεταβολή παρουσιάζεται στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ θεώρησε τον 1ο Α.Π.Ε.

Προτείνω λοιπόν σήμερα να ληφθεί απόφαση για την έγκριση του 1ου Α. Π. Ε. του έργου «Αποκατάσταση Δασικής Βλάστησης – Συμπληρωματικές φυτεύσεις – Καλλιεργητικές επεμβάσεις στο Ποικίλο Όρος (Περιοχή Προφήτης Ηλίας)».

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06, την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε) την 13/06 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2007, την 14/06 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2007, την 01/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος καθώς και την 02/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση Δασικής Βλάστησης – Συμπληρωματικές φυτεύσεις – Καλλιεργητικές επεμβάσεις στο Ποικίλο Όρος (Περιοχή Προφήτης Ηλίας)»

Συνημμένα: 1ος Α.Π.Ε., ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **134/07** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Μίχος

Τα Μέλη

Θεόδωρος Αρβανίτης -Αντιπρόεδρος

Νικήτας Καμαρινόπουλος - Μέλη

Φώτης Μαρκόπουλος

Ιωάννης Μελάς

Νίκος Σαράντης

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 27/06/2007

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος

ΑΣΔΑ