ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:4596/30-11-07 **ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της αριθμ. **35ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **246/07** της Ε.Ε.

Στις 28 Νοεμβρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **35η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή στις 23/11/2007.

Σύνολο μελών	: 7	
Παρόντες	: 7	Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης - Αντιπρόεδρος, Φώτης Μαρκόπουλος, Ιωάννης Μελάς, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Νίκος Σαράντης , Κωνσταντίνος Χριστόπουλος– Μέλη
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **4ο θέμα Η.Δ.** περί **«Έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε., του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου ¨Πράσινη διαδρομή Ζεφυρίου – Α΄ Φάση (α) Ο.Τ.58 Πλατεία Λαμπράκη, (β) Ο.Τ.188α – Πράσινο, παιδική χαρά, (γ) Ο.Τ.201-202 Πλατεία οδού Κέννεντυ¨»** και λέει τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. 122/06 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ – Α' ΦΑΣΗ: (α) Ο.Τ. 58 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (β) Ο.Τ. 188α – ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ (γ) Ο.Τ. 201-202 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΔΟΥ ΚΕΝΝΕΝΤΥ» και στις 04-07-2006 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο (αρ.πρωτ. 2718/04-07-06). Η αρχική διάρκεια του παραπάνω έργου ήταν τέσσερις μήνες και έληξε στις 03.11.2006. Με διαδοχικές αποφάσεις της Ε.Ε. δόθηκαν παρατάσεις έως 28.07.2007.

Με την υπ' αριθμ. 101/07 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ – Α' ΦΑΣΗ: (α) Ο.Τ. 58 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (β) Ο.Τ. 188α – ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ (γ) Ο.Τ. 201-202 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΔΟΥ ΚΕΝΝΕΝΤΥ». Κατά την εξέλιξη των εργασιών του έργου προέκυψαν διαφορές (αυξομειώσεις) στις ποσότητες μερικών εργασιών, καθώς και η ανάγκη να τοποθετηθούν νέα όργανα στην παιδική χαρά της πλατείας Λαμπράκη (Ο.Τ. 58) επειδή στο διάστημα από τη σύνταξη της μελέτης έως την εκτέλεση του έργου τα υπάρχοντα όργανα υπέστησαν

σοβαρές ζημιές από βανδαλισμούς, ώστε να είναι ασύμφορη η επισκευή τους καθώς και να καταργηθούν κάποια συντριβάνια λόγω προβλημάτων συντήρησής τους από το Δήμο Ζεφυρίου και να αντικατασταθούν με ζαρντινιέρες. Διαπιστώθηκε, επίσης, η ανάγκη να τροποποιηθούν κάποιες από τις ποσότητες εργασιών της μελέτης, λόγω της δύσκολης προμέτρησης των εργασιών του προϋπολογισμού, καθότι το συγκεκριμένο έργο είναι έργο ανάπλασης και όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ο 3ος Α.Π.Ε.

Προέκυψε, επιπλέον, η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ορθή, ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση του τεχνικού αντικειμένου του έργου και από παράλειψη δεν συμπεριλαμβάνονταν στη μελέτη. Για την τιμολόγηση των εργασιών αυτών συντάχθηκε το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για να περιλάβει τα άρθρα, που δεν περιλάμβανε η αρχική μελέτη, με βάση συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι οποίες υπάρχουν στη μελέτη και τα εγκεκριμένα τιμολόγια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Η Τ.Υ. του Α.Σ.Δ.Α. θεώρησε τον 3ο Α.Π.Ε. και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Σύμφωνα με τον 3ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου «ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ – Α' ΦΑΣΗ: (α) Ο.Τ. 58 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (β) Ο.Τ. 188α – ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ (γ) Ο.Τ. 201-202 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΔΟΥ ΚΕΝΝΕΝΤΥ», διαμορφώνεται στα 311.572,77 € (πλέον Φ.Π.Α.) και δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσόν, ενώ οι αυξομειώσεις των εργασιών και η εισαγωγή νέων τιμών μονάδων εργασιών καλύπτονται από το κονδύλι των απροβλέπτων, το οποίο διαμορφώνεται στο ποσόν των 5.787,24 €.

Επιπλέον, προκειμένου να ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείμενο του έργου μετά την σύνταξη και έγκριση του παρόντος 3ου Α.Π.Ε. και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. απαιτείται η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε μήνες , δηλ. μέχρι τις 28.12.2007.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α΄114/06),την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε) την 13/06 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2007, την 14/06 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2007, την 01/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, την 02/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την 11/07 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την 15/07 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 καθώς και την 17/07 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ που αφορά την 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του ΑΣΔΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ – Α' ΦΑΣΗ: (α) Ο.Τ. 58 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (β) Ο.Τ. 188α – ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ (γ) Ο.Τ. 201-202 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΔΟΥ ΚΕΝΝΕΝΤΥ»
- Εγκρίνει την χορήγηση της παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του ΑΣΔΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ – Α' ΦΑΣΗ: (α) Ο.Τ. 58 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (β) Ο.Τ. 188α – ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ (γ) Ο.Τ. 201-202 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΔΟΥ ΚΕΝΝΕΝΤΥ» κατά πέντε μήνες, δηλ. μέχρι τις 28.12.2007, σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου.

Συνημμένα:
Σχετική Αιτιολογική Έκθεση, 3ος Α.Π.Ε., 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **246/07** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Λάμπρος Σπ. Μίχος

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης -Αντιπρόεδρος
Νικήτας Καμαρινόπουλος - Μέλη
Φώτης Μαρκόπουλος
Ιωάννης Μελάς
Νίκος Σαράντης
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 28/11/2007
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας