ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34
Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.07.13 13:12:12 EEST
Reason:
Location: Athens

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 12/7/2016
Αρ. Πρωτ.: 2079

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **25ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **124/2016** της Ε.Ε.

Στις 12 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **25η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 06/07/2016

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Εκδίκαση της ένστασης της εταιρείας "ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ" κατά της υπ΄αριθ.1865/23.6.2016 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ σχετικά με το έργο "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ»** και λέει τα εξής:
Ο ανάδοχος του ανωτέρω έργου υπέβαλε στις 28/6/2016 αρ(.πρωτ.ΑΣΔΑ 1906)ένσταση κατά της υπ΄αριθ. 1865/23.06.2016 απόφαση επιβολής ποινικών ρητρών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος προχωρήσαμε με την υπ' αριθ.123/2016 απόφαση της Ε.Ε σε ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την ως άνω ένσταση. Η γνωμοδότηση κατατέθηκε στον ΑΣΔΑ στις 11.07.2016 (αρ. πρωτ.2061).
Με το υπ' αριθ.2062/11.07.2016 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπου εκτίθενται οι απόψεις της επί της ένστασης, ζητά την εκδίκασή της.
Επειδή:
1) όπως προκύπτει από τα ανωτέρω διαφαίνεται η βασιμότητα ορισμένων σημείων της ένστασης του αναδόχου
2) έχει εκτελεστεί το 88%του έργου, άρα η χρηστή διοίκηση επιβάλλει την άμεση απεμπολή του έργου ώστε να ολοκληρωθεί τάχιστα.
και έχοντας υπόψη το άρθρο 26του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/99) που αναφέρει ότι " *Όταν ασκηθεί διοικητική προσφυγή, η αρμόδια για την εξέτασή της διοικητική αρχή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή και αυταπαγγέλτως, να αναστείλει την εκτέλεσης της διοικητικής πράξης ωσότου αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως όχι πέρα από την προθεσμία που ορίζεται για την έκδοση της απόφασή της"* και το άρθρο 76παρ.2 του Ν.3669/08 *"2. Η ένσταση απευθύνεται στην Προϊσταμένη Αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφαση της μέσα σε δύο (2)μήνες από την κατάθεση της ένστασης"* προτείνω τη λήψη απόφασης για την αναστολή εκτέλεσης της υπ' αριθ. 1865/23.6.2016 απόφασης επιβολής ποινικών ρητρών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μέχρι την εκδίκαση της υποβληθείσας ένστασης από την Ε.Ε.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α΄114), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99, όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως ισχύουν
3. Την υπ' αριθ. 13/14 απόφαση του Δ.Σ. περί:"Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9)
4. Την υπ΄ αριθ. 12/15απόφαση του Δ.Σ περί:"Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2016" (ΑΔΑ:72ΥΣΟΡΕΓ-Η06) που εγκρίθηκε με το 95307/51260/11.01.16έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ 55/13.1.16) και ισχύει σήμερα
5. Την υπ' αριθ. 2061/11.07.16 γνωμοδότηση της δικηγόρου
6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 2062/11.07.16)
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την αναστολή εκτέλεσης της υπ' αριθ. 1865/23.6.2016απόφασης επιβολής ποινικών ρητρών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με το έργο "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ" μέχρι την εκδίκαση της υποβληθείσας ένστασης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **124/2016** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Θωμάς Κοτσαμπάς

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 12/07/2016

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::(2)ΑΣΔΑ-ΓΔ-ΔΤΥ (Τεχνική) ( ) ::(4)ΑΣΔΑ-ΓΔ-ΔΙΔΟΥ (Διοικητική/Οικονομική) ( )