INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.05.17 10:56:21 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 12134
Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 16/5/2018
Αρ. Πρωτ.: 2159

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **12ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης **81/2018**

Στις 11 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **12η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 07/05/2018

Σύνολο μελών : 3

Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Αθανάσιος Σχίζας – αναπληρωματικό μέλος

Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **3ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ του έργου ¨Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας¨ και παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου»** και λέει τα εξής:

Η ΕΕ του ΑΣΔΑ με την υπ'αρ. 178/2017 (ΑΔΑ:ΩΧ0ΗΟΡΕΓ-ΠΥ1) απόφασή της ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος, η συνολική δαπάνη του οποίου ανερχόταν σε 1.987.820,67€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και δεν παρουσίαζε μεταβολή από τη σύμβαση. Στη συνέχεια με την υπ'αρ. 46/2018 (ΑΔΑ:7Δ46ΟΡΕΓ-Ρ07) απόφασή της ενέκρινε τον 2ο ΑΠΕ του έργου, η συνολική δαπάνη του οποίου ανερχόταν σε 1.987.820,67€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και δεν παρουσίαζε μεταβολή από τη σύμβαση.
Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ, προκειμένου να υπολογισθούν οι αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων διαφόρων εργασιών, σύμφωνα με λεπτομερέστερες επιμετρήσεις, που έγιναν κατά την εξέλιξη του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί η τεχνικά αρτιότερη προσαρμογή της μελέτης στις τοπικές συνθήκες και να εξασφαλισθεί η σωστή εκτέλεση του έργου. Οι παρουσιαζόμενες αυξήσεις καλύπτονται αφενός από τη χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων και αφετέρου από την χρήση των επί έλασσον δαπανών λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα ότι επιτρέπεται η χρήση τους, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής ομάδας εργασιών αλλά με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας ομάδας εργασιών έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από ομάδα εργασιών σε άλλη ομάδα εργασιών έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. Οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο είναι έργο συντήρησης και όχι από τροποποίηση της μορφής του.
Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η συνολική δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 1.603.081,19€, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό 1.553.738,80€ (για εργασίες, ποσό για ΓΕ + ΟΕ, και ποσό για απρόβλεπτα και 0,01€ λογιστικό λάθος), 22.912,63€ ως δαπάνη απολογιστικών εργασιών που καλύπτει τη διενέργεια επιπρόσθετων δειγματοληπτικών ελέγχων σε περίπτωση που κριθούν αναγκαίες από την Υπηρεσία και 26.429,76€ για αναθεώρηση.

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε 1.987.820,67€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και δεν παρουσιάζει μεταβολή από τη σύμβαση.
Επειδή σύμφωνα με το άρ.57 παρ.4 του Ν.3669/2008, για τη χρήση των 'επί έλασσον δαπανών' απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, η Δ/νση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ με το με αρ.πρωτ. 817/5.3.2018 έγγραφό της προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων εισηγήθηκε την έγκριση διαχείρισης των επί έλασσον δαπανών, οι οποίες περιλαμβάνονται στον 3ο ΑΠΕ. Κατόπιν αυτού, στις 19/04/2018 το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων κατά την 6η Συνεδρίαση του, γνωμοδότησε θετικά για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών του 3ου ΑΠΕ του έργου (Πράξη 2, 6ης Συνεδρίασης ΤΣΔΕΠΑ).

Επιπλέον, η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας ήταν μέχρι τις 30/3/2018. Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. 1042/13-03-2018 έγγραφό του κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτημα για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά δύο μήνες, δηλαδή μέχρι 30/05/2018.

Η Δ/νση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση υποβολής του 3ου ΑΠΕ στο ΤΣΔΕΠΑ για γνωμοδότηση, η οποία εκδόθηκε στις 19/4/2018 και μας κοινοποιήθηκε με το υπ'αρ. 1751/24.4.2018, θεωρεί εύλογη την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες, ήτοι ως τις 30/06/2018, προκειμένου να εκτελεστούν οι επιπλέον εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον 3ο ΑΠΕ και να ολοκληρωθεί το έργο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση για:

- την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας"
- την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας» κατά τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι 30/06/1018

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α, 08/06/2006) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α, 07/06/2010) όπως ισχύουν
3. Την υπ' αριθ.1783/25.4.2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ
4. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε.» (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)
5. Την υπ' αριθ. 22/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: «Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2018» (ΑΔΑ:Ψ24ΨΟΡΕΓ-3ΥΑ) που εγκρίθηκε με το 109224/38463/18.01.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 180/18.01.2018) όπως ισχύει
6. Την υπ' αριθ.1783/25.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ του έργου "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας"
- Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας» κατά τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι 30/06/1018

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **81/2018** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Αθανάσιος Σχίζας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 11/05/2018
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο.Υ. ( ) ::Δ.Τ.Υ. ( )

DocID: 49519 - MasterDocID: 12770 - EE-04-01-10 -

6η/2ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας: 11741 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Κάκιας
Τηλέφωνο: 2132065342
FAX: 2132065307
Email:ckakias@gmail.com

Αθήνα, 19/04/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 45335

ΠΡΟΣ: Α.Σ.Δ.Α.
Fax 2105759547

Α.Σ.Δ.Α. Αρ. Πρωτ.: 1751 24.04.2018

ΘΕΜΑ: Αποστολή γνωμοδότησης από το ΤΣΔΕΠΑ για την Έγκριση διαχείρισης επί έλασσον δαπανών στον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας», αναδόχου εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ (ΑΣΔΑ)

Σας στέλνουμε αντίγραφο του πρακτικού του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για τις δικές σας παραπέρα ενέργειες αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΓΩΤΕΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Πρακτικό

Ε. Δ.
1) Χ.Α
2) Γραμ. Συμβουλίου

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
της 6ης συνεδρίας την 19-04-2018

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση για την Έγκριση διαχείρισης επί έλασσον δαπανών στον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας», αναδόχου εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ (ΑΣΔΑ)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Παντελάκης Μιχάλης

Στην Αθήνα και στο γραφείο του αν. Γεν. Δ/ντή της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών, Λεωφόρος Συγγρού 80-88, στον 5ο όροφο, σήμερα την 19η του μήνα Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με Αρ.Πρ. οικ. 70262/11.04.2018, που επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο έξι τακτικών μελών (6) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. **Παγωτέλης Ευστράτιος** ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό, αν. Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών Περιφέρειας Αττικής
2. **Δεληγιώργη Αμυγδαλιά**, κλ. ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό, αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.
3. **Λυκούρης Άγγελος - Μιχαήλ**, κλ. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάμενος του Τμήματος Επίβλεψης της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων.
4. **Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης** του Νικολάου, Χημικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.
5. **Γκίκας Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αιγάλεω, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α.
6. **Πασσάς Γεώργιος - Σπυρίδων**, Πολιτικός Μηχανικός - Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου κος. Χρήστος Κάκιας, αν. Προϊστάμενος του τμήματος Μελετών κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών έργων και αναπλάσεων της Δ/νσης Μελετών Περιφέρειας Αττικής και ο εισηγητής του θέματος κος Παντελάκης Μιχάλης Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. ΑΣΔΑ

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 6ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέματος.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών κι υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
4. Το άρθρο 57 του ν. 3669/2008
5. Την εισήγηση της Τ.Υ. του ΑΣΔΑ
6. Ότι ο υποβαλλόμενος 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
7. Η ολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.987.820,67 € σε ισοζύγιο με τη σύμβαση

Και επειδή :

1. Η δυνατότητα χρήσης της επί έλασσον δαπάνης αναφέρεται στη διακήρυξη.
2. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
3. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
4. Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
5. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
6. Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη.

το ΤΣΔΕΠΑ γνωμοδοτεί ομόφωνα,

θετικά για την έγκριση της χρήσης των επί πλέον - επί έλασσον δαπανών (του αρθρ. 57 του ν.3669/2008), στον 3ο ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας», συνολικής δαπάνης 1.987.820,67 € (με το Φ.Π.Α.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΓΩΤΕΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΙΑΣ
Πολ. Μηχ. Τ.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣΔΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 3ο Α.Π.Ε)

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το έργο εκτελείται μετά την από 04/08/2015 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) (ΑΔΑ:Ψ6960ΡΕΓ-5ΝΓ) βάσει των όρων της οποίας θα χρηματοδοτηθεί και θα εκτελεστεί το έργο.
2. Με την απόφαση **76/2015** της Ε.Ε του ΑΣΔΑ εγκρίθηκε η αρ. 5/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ.
3. Με την 174/2015 (ΑΔΑ:ΩΘΨ5ΟΡΕΓ-ΑΡΕ) Απόφαση της Ε.Ε του Α.Σ.Δ.Α εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με διεξαγωγή ανοιχτού διαγωνισμού, καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης και ορίστηκε σαν ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η 13η Οκτωβρίου 2015, καθώς και με την υπ. αριθμ. 200/2015 (ΑΔΑ: ΩΡ1ΟΟΡΕΓ-ΔΧΤ) απόφαση , με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη της δημοπρασίας και ορίστηκε ηλερομηνία διεξαγωγής του διαγωνσιμού η 10η Νοεμβρίου 2015.
4. Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **10-11-2015** με μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση **ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε** που προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση **68,08%.**
5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την Απόφαση **01/2016** της Ε.Ε του Α.Σ.Δ.Α (ΑΔΑ: 71ΕΒΟΡΕΓ-ΡΤΦ)
6. Με την υπ. αριθμ. 243/2016 (ΑΔΑ:788ΟΡΕΓ-8ΑΖ) απόφαση της Ε.Ε του Α.Σ.Δ.Α σε συμμόρφωση της υπ. αριθμ. 2588/2016 απόφασης του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανακαλείται η υπ. αριθμ. 133/2016 (ΑΔΑ:7ΦΨ4ΟΡΕΓ-ΖΕ7) απόφαση της με αποτέλεσμα να αναβιώνει η υπ. αριθμ. 01/2016 απόφαση της ως παρανόμως ανακληθείσα
7. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις **30/03/2017** (ΑΔΑ:6Ψ5ΘΟΡΕΓ-Μ0Ο, ΚΗΜΔΗΣ: 17SYMV006075929 2017-04-19) για ποσό **1.987.820,67 €** (με Φ.Π.Α).
8. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές μέρες.
9. Με την υπ΄. Αριθμ. 178/2017 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΗΟΡΕΓ-ΠΥ1) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
10. Με την υπ. αριθμ. …/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδοστρώματος σε τμήματα οδών στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, που είναι μέλη του Α.Σ.Δ.Α. Συγκεκριμένα πρόκειται για δημοτικές οδούς στους Δήμους: Αγίας Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ

Ο κύριος λόγος σύνταξης του παρόντος 3ου Α.Π.Ε. είναι:

- οι αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων διαφόρων εργασιών, σύμφωνα με λεπτομερέστερες επιμετρήσεις, που γίνονται κατά την εξέλιξη του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί η τεχνικά αρτιότερη προσαρμογή της μελέτης στις τοπικές συνθήκες και να εξασφαλισθεί η σωστή εκτέλεση του έργου. Οι παρουσιαζόμενες αυξήσεις καλύπτονται από τη χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων και από την χρήση των επί έλασσον δαπανών λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα ότι επιτρέπεται η χρήση τους, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής ομάδας εργασιών αλλά με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας ομάδας εργασιών έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από ομάδα εργασιών σε άλλη ομάδα εργασιών έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου, όπως φαίνεται και στον συνημμένο πίνακα.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η συνολική δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **1.603.081,19€**, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό **1.553.738,80€** (για εργασίες, ποσό για ΓΕ + ΟΕ, και ποσό για απρόβλεπτα και 0,01€ λογιστικό λάθος), **22.912,63€** ως δαπάνη απολογιστικών εργασιών που καλύπτει τη διενέργεια επιπρόσθετων δειγματοληπτικών ελέγχων σε περίπτωση που απαιτηθούν απο την Υπηρεσία και **26.429,76€** για αναθεώρηση.

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε **1.987.820,67€** και δεν παρουσιάζει μεταβολή από τη σύμβαση.

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε:

- για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης **1.987.820,67€** του έργου **«Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας».**

Η Επιβλέπουσα
2/3/2018
ΣΟΦΙΑ ΧΩΜΑΤΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Η Προϊστ. Τμήματος
Μελετών & Έργων
2/3/18
ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Περιστέρι, .../.../2018
Ο προϊστάμενος Ενιαίας ΤΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α.Σ.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε

Έλεγχος μεταβολών επί έλαττον - επί πλέον δαπανών και Απορρόφησης Απροβλέπτων 3ου Α.Π.Ε

Είδος Δαπάνης	Συμβατικές Δαπάνες Προϋπ/σμου	Προτεινόμενες Δαπάνες παρόντα ΑΠΕ	Αξία Νέων Εργασιών παρόντα ΑΠΕ	Συμβατικές Δαπάνες παρόντα ΑΠΕ	Έλεγχος "ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ" δαπανών: Μεταβολή συμβατικών εργασιών	Επιτρεπόμενο ποσό για χρήση σε "επί πλέον" (ΜΕ)		Ποσό που ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί	Μεταβολή "ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ" συμβατικών εργασιών	Ποσό από "επί έλαττον" που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε "επί πλέον"	Ποσό "επί πλέον" από Χρησιμοποίηση Απροβλέπτων
1	2	3	4	5=3-4	6	7=min[20,00%(2),(6)]	% = 7/2	8=6-7	9	10=min[20,00%(2),(9)]	11
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	21.330,19	36.864,19	19.800,00	17.064,19	4.266,00	4.266,00	20,00%	0,00		4.266,00	
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	21.202,50	16.962,00		16.962,00	4.240,50	4.240,50	20,00%	0,00		4.240,50	
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	1.102.448,00	1.262.898,70		1.262.898,70				0,00	160.450,70	0,00	
				0,00				0,00	0,00		
Σύνολα	1.144.980,69	1.316.724,89	19.800,00	1.296.924,89	8.506,50	8.506,50		0,00	160.450,70	8.506,50	0,00
Μέγιστο ποσό "Επί έλαττον" που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για "Επί πλέον" σε άλλες ομάδες						min[10,00% Σ(2), Σ(7)]=	8.506,50	Ποσό "επί έλαττον" που ΤΕΛΙΚΑ Χρησιμοποιήθηκε για "επί πλέον"		8.506,50	160.450,70 - 8.506,50 = 151.944,20
Ενιαίο όφελος	1.144.980,69	1.316.724,89	19.800,00	1.296.924,89	8.506,50		8.506,50	0,00	160.450,70		151.944,20
18%	206.096,52	237.010,48	3.564,00	233.446,48	1.531,17		1.531,17	0,00	28.881,13		27.349,96
	1.351.077,21	1.553.735,37	23.364,00	1.530.371,37	10.037,67		10.037,67	0,00	189.331,83	0,00	179.294,16
Λογιστικό Λάθος	0,01	0,01									
Ενιαία απρόβλεπτα	202.661,58	3,42									
Σύνολα	1.553.738,80	1.553.738,80	23.364,00	1.530.371,37	10.037,67		10.037,67	0,00	189.331,83	0,00	179.294,16

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Απρόβλεπτα σε Αύξηση συμβατικών εργασιών	179.294,16
Απρόβλεπτα σε Νέες τιμές	23.364,00
Λογιστικό Λάθος	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Αρχικής Σύμβασης	202.661,58
Μη Απορροφούμενο ποσό Απροβλέπτων	3,42

.../.../2018
Γιαπηγανάδοχος ετοιρεία
Λεωνίδας Τσίγκος
Πολ. Μηχανικός

Περιστέρι .../.../2018
Η επιβλέπουσα μηχανικός
Σοφία Σωματά
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Περιστέρι .../.../2018
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μαρία Κάγκα
Πολ. Μηχανικός

Περιστέρι .../.../2018
Ο Διευθυντής
Φίλιππος Παν. Λάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΔΑ: ΩΔΨΥΟΡΕΓ-ΚΘ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΩΔΨΥΟΡΕΓ-ΚΘ1

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΔΟΣ ΑΤΕ

ΑΔΑ: ΩΔΨΥΟΡΕΓ-ΚΘ1

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Αρχική σύμβαση																			
	Εργασίες προϋπολογισμού																			
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																			
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΟΔΟ 1123.Α	001	m3	2.750,00	8,80	24.200,00		2.750,00	8,80	24.200,00		2.750,00	8,80	24.200,00					
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΟΔΟ 1123.Α	002	m3	4.120,00	4,22	17.386,40		4.120,00	4,22	17.386,40		750,33	4,22	3.166,39			14.220,01		14.220,01
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΟΔΟ 1133.Α	003	m3	5,00	14,85	74,25		5,00	14,85	74,25		5,00	14,85	74,25					
4	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΟΔΟ 2548	004	ΤΕΜ	800,00	36,80	29.440,00		800,00	36,80	29.440,00		800,00	36,80	29.440,00					
5	Πρόσθετη τιμή για τροποποίηση στάθμης επισκέψεως και υδροσυλλογής στο οδόστρωμα με καλύμματα κυκλικά ή ορθογώνια		ΝΤ1	ΤΕΜ					800,00	82,50	66.000,00		800,00	82,50	66.000,00		66.000,00			
	Άθροισμα: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						**71.100,65**				**137.100,65**				**122.880,64**		66.000,00	14.220,01		14.220,01
	Αφαιρείται έκπτωση					70,00 %	49.770,46			70,00 %	95.970,46			70,00 %	86.016,45		46.200,00	9.954,01		9.954,01
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						**21.330,19**	**21.330,19**			**41.130,19**	**41.130,19**			**36.864,19**	**36.864,19**	19.800,00	4.266,00		4.266,00
	2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ																			
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ 3211Β	005	m3	1.375,00	16,80	23.100,00		1.375,00	16,80	23.100,00		1.100,00	16,80	18.480,00			4.620,00		4.620,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΟΔΟ 3211Β	006	m2	27.500,00	1,73	47.575,00		27.500,00	1,73	47.575,00		22.000,00	1,73	38.060,00			9.515,00		9.515,00
	Άθροισμα: 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						**70.675,00**				**70.675,00**				**56.540,00**			14.135,00		14.135,00
	Αφαιρείται έκπτωση					70,00 %	49.472,50			70,00 %	49.472,50			70,00 %	39.578,00			9.894,50		9.894,50
	Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						**21.202,50**	**21.202,50**			**21.202,50**	**21.202,50**			**16.962,00**	**16.962,00**		4.240,50		4.240,50
	3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																			
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΔΟ 1132	007	m2	214.000,00	3,30	706.200,00		226.100,00	3,30	746.130,00		227.600,00	3,30	751.080,00		44.880,00		4.950,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΟΔΟ 4110	011	m2	30.000,00	1,10	33.000,00		23.000,00	1,10	25.300,00		23.210,00	1,10	25.531,00			7.469,00	231,00	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΔΟ 4120	012	m2	15.000,00	0,42	6.300,00		156.000,00	0,42	65.520,00		157.000,00	0,42	65.940,00		59.640,00		420,00	
4	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521Β	015	m2	11.000,00	10,17	111.870,00		10.200,00	10,17	103.734,00		10.200,00	10,17	103.734,00			8.136,00		
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΟΔΟ 4521Β	016	m2	231.000,00	8,71	2.012.010,00		215.900,00	8,71	1.880.489,00		217.400,00	8,71	1.893.554,00			118.456,00	13.065,00	
6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ 4421Β	017	ton	7.000,00	81,76	572.320,00		13.397,00	81,76	1.095.338,72		13.494,00	81,76	1.103.269,44		530.949,44		7.930,72	
	Σε μεταφορά						**3.441.700,00**	**42.532,69**			**3.916.511,72**	**62.332,69**			**3.943.108,44**	**53.826,19**	**19.800,00**	**8.506,50**		**8.506,50**

ΑΔΑ: ΩΔΨΥΟΡΕΓ-ΚΘ1

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Από μεταφορά				3.441.700,00	42.532,69			3.916.511,72	62.332,69			3.943.108,44	53.826,19	19.800,00	8.506,50		8.506,50
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ 7788	018	m2	1.000,00	3,45	3.450,00		1.000,00	3,45	3.450,00		1.000,00	3,45	3.450,00					
	Άθροισμα: 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						3.445.150,00				3.919.961,72				3.946.558,44		635.469,44	134.061,00	26.596,72	
	Αφαιρείται έκπτωση					68,00 %	2.342.702,00			68,00 %	2.665.573,97			68,00 %	2.683.659,74		432.119,22	91.161,48	18.085,77	
	Σύνολο : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						1.102.448,00	1.102.448,00			1.254.387,75	1.254.387,75			1.262.898,70	1.262.898,70	203.350,22	42.899,52	8.510,95	
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							1.144.980,69				1.316.720,44				1.316.724,89	223.150,22	51.406,02	8.510,95	8.506,50
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	206.096,52			18,00 %	237.009,68			18,00 %	237.010,48	40.167,04	9.253,08	1.531,97	1.531,17
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							1.351.077,21				1.553.730,12				1.553.735,37	263.317,26	60.659,10	10.042,92	10.037,67
	Απρόβλεπτα							202.661,58				8,67				3,42		202.658,16		5,25
	Άθροισμα							1.553.738,79				1.553.738,79				1.553.738,79	263.317,26	263.317,26	10.042,92	10.042,92
	Λογιστικό λάθος							0,01				0,01				0,01				
	Άθροισμα							1.553.738,80				1.553.738,80				1.553.738,80	263.317,26	263.317,26	10.042,92	10.042,92
	ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ																			
	Απολογιστικά για εργαστηριακούς ελέγχους						22.912,63				22.912,63				22.912,63					
			Άθροισμα				22.912,63	22.912,63			22.912,63	22.912,63			22.912,63	22.912,63				
	Άθροισμα							1.576.651,43				1.576.651,43				1.576.651,43	263.317,26	263.317,26	10.042,92	10.042,92
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							26.429,76				26.429,76				26.429,76				
	Άθροισμα							1.603.081,19				1.603.081,19				1.603.081,19	263.317,26	263.317,26	10.042,92	10.042,92
	ΦΠΑ						24,00 %	384.739,48			24,00 %	384.739,48			24,00 %	384.739,48	63.196,14	63.196,14	2.410,30	2.410,30
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							1.987.820,67				1.987.820,67				1.987.820,67	326.513,40	326.513,40	12.453,22	12.453,22

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (2ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (3ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	**1.553.730,12**	**1.553.735,37**	
Απρόβλεπτα	8,67	3,42	
Άθροισμα	**1.553.738,79**	**1.553.738,79**	Χωρίς μεταβολή
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01	
Άθροισμα	**1.553.738,80**	**1.553.738,80**	Χωρίς μεταβολή
Διάφορα Ποσά	22.912,63	22.912,63	
Άθροισμα	**1.576.651,43**	**1.576.651,43**	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	26.429,76	26.429,76	
Άθροισμα	**1.603.081,19**	**1.603.081,19**	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	384.739,48	384.739,48	
Σύνολο με ΦΠΑ	**1.987.820,67**	**1.987.820,67**	Χωρίς μεταβολή

" Ο.Δ.Ο.Σ. Α.Τ.Ε."
ΟΔΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 276 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13673
ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ: 081037004
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62943/04/Β/10/123
ΤΗΛ. 210-2403143 FAX: 210-2403123

Η Αναδόχος Εταιρεία
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΕΓΚΟΣ

2/3/2018
Η επιβλέπουσα μηχανικός
ΣΟΦΙΑ ΧΩΜΑΤΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Προϊστ. τμήματος
2/3/18
ΜΑΡΙΑ ΚΑΓΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Ο Διευθυντής Υ.Τ.Υ. Σ.Α.Α.
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σ.Α.Α.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

...../...../.....
Η προϊσταμένη τμήματος
ΚΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θεωρείται βάσει της υπ' αρ. 9
Ε.Α. 19/04/2018 της ... συνεδρίας την 19/04/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ