Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2020.12.10 12:37:00 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132
Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547
www.asda.gr - info@asda.gr

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 9/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 5548

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **23ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **93/2020** της Ε.Ε.

Στις 04 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **23η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 30/11/2020

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **3ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου "Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου"»** και λέει τα εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας και συγκεκριμένα το τμήμα Μελετών και Έργων, εισηγείται το ανωτέρω θέμα και αναφέρει τα εξής:

Το έργο "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", εκτελείται από τον ΑΣΔΑ στα πλαίσια της συναφθείσης από 15.05.2017 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ, με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία "Στάθης Κοκκίνης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ", δυνάμει του υπ' αριθμ. Πρωτ. 4306/26.08.2019 εργολαβικού συμφωνητικού, ποσού 949.194,01€, προ ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ:ΩΛΚΜΟΡΕΓ-ΠΥΗ, ΚΗΜΔΗΣ:19SYMV005479854). Η διάρκεια κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τη σύμβαση, ήταν μέχρι τις 21.06.2020. Με την υπ' αριθμ. 32/2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΨΕΟΡΕΓ-5ΘΗ) απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, έγινε αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α'/20-03-2020), δηλαδή μέχρι την 21/9/2020. Με την υπ' αριθμ. 71/2020 (ΑΔΑ: 6ΡΓ7ΟΡΕΓ-Π0Π) απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, έγινε άρση της αναστολής προθεσμιών του έργου από 21/09/2020, όπου έπαυσε η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α'/20-03-2020) και χορηγήθηκε παράταση με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, εκατόν εβδομήντα (170) ημερών, δηλαδή μέχρι τις 08/12/2020.

Η ανάδοχος εταιρεία "Στάθης Κοκκίνης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε." με το υπ' αριθμ. 4960/05.11.2020 έγγραφό της, αιτήθηκε τη χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τρεις (3) μήνες, λόγω αδυναμίας συνέχισης αυτών, η οποία οφείλεται στην αναμονή έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου (1η Σ.Σ.Ε.), που περιλαμβάνουν υπερ-συμβατικές ποσότητες εργασιών, αλλά και νέες εργασίες, που δεν είχαν προβλεφθεί από την μελέτη.

Η Δ/νση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ συνέταξε και θεώρησε στις 15-06-2020 τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", ο οποίος περιελάμβανε και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου αυτού, ποσοστού 47,93% επί του αρχικού αντικειμένου, δηλαδή ποσού 564.115,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Στη συνέχεια, με το υπ'

αριθμ. πρωτ. 2604/17-06-2020 έγγραφό της, διαβίβασε τον 1ο Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) για τη σύμφωνη γνώμη του. Το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής κατά την 4η Συνεδρία του, στις 24-6-2020, εξέφρασε ομόφωνα τη θετική γνώμη του για τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών στον 1ο ΑΠΕ του έργου και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών. Ο 1ος Α.Π.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνουν υπερ-συμβατικές ποσότητες εργασίων, αλλά και νέες εργασίες, απολύτως αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου. Κατόπιν ο ΑΣΔΑ με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 3291/22-7-2020 έγγραφό του, ενημέρωσε την Περιφέρεια Αττικής ότι δεν διαθέτει αυτοτελείς πόρους ή άλλα έσοδα και ως εκ τούτου, αδυνατεί να προβεί στην χρηματοδότηση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 3113/13-7-2020 έγγραφό του, ο Δήμος Πετρούπολης (Κύριος του Έργου) επίσης δήλωσε την αδυναμία του να προβεί στην χρηματοδότηση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου. Η Περιφέρεια Αττικής με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 4179/28-9-2020 έγγραφο της, ενημέρωσε τον ΑΣΔΑ ότι επειδή σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Προγραμματικής Σύμβασης, κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, που προκύπτει από Α.Π.Ε. ή συμπληρωματική σύμβαση ή απολογιστικές δαπάνες, βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ΑΣΔΑ, δεν μπορεί να προβεί στην χρηματόδοτηση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου. Κατόπιν ο ΑΣΔΑ, με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 4369/05-10-2020 έγγραφο του, προς την αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, αιτήθηκε την τροποποίηση του άρθρου 4 της Προγραμματικής Σύμβασης για την χρηματοδότηση της επί πλέον δαπάνης, που προκύπτει από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου. Επιπλέον, η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το υπ' αριθμό 5/23-10-2020 Πρακτικό της, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία χρηματοδότησης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών από τον Φορέα υλοποίησης (Α.Σ.Δ.Α.), καθώς επίσης και από τον Κύριο του έργου (Δήμος Πετρούπολης), για την διασφάλιση της δομικής ακεραιότητας του βιομηχανικού μνημείου του Καμινιού Πετρούπολης, εισηγήθηκε αφ' ενός την τροποποίηση του άρθρου 4 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ για την χρηματοδότηση της επί πλέον δαπάνης, η οποία προκύπτει από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου, ποσού 564.115,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), και αφ΄ ετέρου τη διερεύνηση της δυνατότητας κάλυψης της δαπάνης αυτής από την Περιφέρεια Αττικής.
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο αναμονής για την απάντηση της Περιφέρειας Αττικής επί του αιτήματος του ΑΣΔΑ για την τροποποίηση του άρθρου 4 της Προγραμματικής Σύμβασης και τη χρηματοδότηση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", καθώς και το χρόνο ολοκλήρωσης της διοικητικής διαδικασίας που θα ακολουθήσει, προκειμένου να υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη η τροποποιητική Προγραμματική Σύμβαση και ακολούθως να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ο 1ος Α.Π.Ε. και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου και να υπογραφεί το σχετικό εργολαβικό συμφωνητικό, εισηγείται την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση ενενήντα (90) ημερών, της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", δηλαδή μέχρι 09-03-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/16.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω, να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να προχωρήσουμε στην λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση ενενήντα (90) ημερών, της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", δηλαδή μέχρι 09-03-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016), όπως ισχύουν
4. Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
5. Την υπ' αριθ.12/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2020" (ΑΔΑ:6ΣΟΦΟΡΕΓ-093) που εγκρίθηκε με το 132674/33336/27.01.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 427/30.01.2020)
6. Το υπ' αριθ.4306/26.08.2019 (πρωτ. ΑΣΔΑ) Σύμβαση έργου
7. Την υπ΄αριθ.5277/ 24.11.2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ
8. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση ενενήντα (90) ημερών, της προθεσμίας εκτέλεσης των

εργασιών του έργου: "Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", δηλαδή μέχρι 09-03-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **93/2020** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 04/12/2020

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Τ.Υ. ::Πρόεδρο ΑΣΔΑ κ. Ανδρέα Παχατουρίδη